

事業スケジュール(予定)

	R6年度				R7年度				R8年度				R9年度				R10年度				R11年度				R12年度				R13年度				R14年度				R15年度			
工程	2024年度				2025年度				2026年度				2027年度				2028年度				2029年度				2030年度				2031年度				2032年度				2033年度			
改築だより (令和6年4月時)	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
					STEP1		STEP2		STEP3					STEP4~8																										
現在の事業スケジュール (予定)					STEP1		STEP2		STEP3					STEP4		STEP5		STEP6										STEP7		STEP8										

※工程はあくまでも現時点での予定であり、工事の進捗状況等によっては変更する場合があります。

ステップ図

STEP 1 仮設校舎建設

大規模な造成を避け既存のみどりを保存



工事・生徒の動線を明確に分けることにより全工事期間で生徒・教職員の安全を確保

STEP 2 東側既存校舎解体

西側校舎の利用によりコンパクトな仮設校舎



コンパクトな仮設校舎計画により、安全な屋外活動スペースを確保

STEP 3 新校舎Ⅰ期工事



工事エリアを明確に分離し防音パネルにより周辺への影響を最小化

STEP 4 仮設校舎改修工事



夏休み期間に新校舎へ引越し、二学期から普通教室・プール・体育館の使用が可能

STEP 5 西側既存校舎解体

新校舎の利用によってコンパクトな仮設校舎



西側既存校舎と体育館の同時解体により、自由度の高い図書館の計画が可能

STEP 6 新校舎Ⅱ期工事



十分な工事エリアを確保し、既存のみどりを残しながら、地域図書館・特別教室を建設

STEP 7 引越し / 仮設校舎解体



新校舎Ⅱ期工事完了後から中学校校舎・地域図書館使用開始が可能

STEP 8 外構・グラウンド整備



グラウンド及び、外構を段階的に整備して全ての工事を完了(全体工期を大幅に短縮)

新築工事・改修工事

解体工事

屋外活動スペース

仮囲い(防音)

生徒動線

サービス

工事

誘導員

引越し