

全体スケジュール(予定)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
変更前	工程 ステップ①新校舎棟建設工事		ステップ②既存北側校舎解体	ステップ③新体育館棟建設工事		ステップ④体育館・既存南側校舎解体	ステップ⑤外構・グラウンド整備	
引越		引越			引越			
	グラウンド利用不可期間(大森第七中利用)							
変更後	工程 ステップ①新校舎棟建設工事		ステップ②既存北側校舎解体	ステップ③新体育館棟建設工事		ステップ④体育館・既存南側校舎解体	ステップ⑤外構・グラウンド整備	
引越		引越			引越			
	グラウンド利用不可期間(大森第七中利用)							

※工程は、あくまでも現時点での予定であり、工事の進捗状況等によっては変更する場合があります。

ステップ図

：変更範囲（範囲外については、変更ありません。）

ステップ①： 新校舎棟建設



教員室や教室がある新校舎棟、既存南側校舎と新校舎棟を接続する仮設の渡り廊下や仮設階段を建設します。ステップ1完了後、児童は新校舎棟で生活します。

ステップ②： 既存北側校舎解体



既存北側校舎を解体します。アリーナ棟が完成するまで体育館、給食室、プールは既存建物を利用します。工事期間中も自校給食を継続します。

ステップ③： 新体育館棟建設



体育館、給食室、プール、地域包括支援センターなどがある新体育館棟を建設します。

ステップ④・⑤： 既存南側校舎解体 外構・グラウンド整備



既存南側校舎・仮設渡り廊下・仮設階段を解体し、外構・校庭を整備し、竣工となります。