

|               |
|---------------|
| 交通臨海部活性化特別委員会 |
| 令和4年6月22日     |
| 都市基盤整備部 資料1番  |
| 所管 都市基盤管理課    |

## 自転車走行環境の整備について

「安全で快適な自転車の利用環境」を実現するため、区では、「大田区自転車ネットワーク整備実施計画」を平成28年3月に策定した。

当初は、平成28年度から令和7年度をⅢ期に分けた10年計画で、区道約170kmのネットワーク整備を目指すものとしていたが、令和元年度のⅠ期終了時に、整備スケジュールの見直しを行い、2年間の短縮を行った。よって、令和5年度に整備が完了する予定である。

なお、昨年度までに125.6kmの路線で整備が完了している。

### 1 過去の実績について

|         | 場所      | 実績延長 (km) | 備考                                    |
|---------|---------|-----------|---------------------------------------|
| H25     | 池上地区    | 0.7       | 試行                                    |
| H27     | 大森、蒲田地区 | 2.0       | 試行                                    |
| H28     | 大田区全域   | 7.0       | 中央、千束、蒲田、大森南付近                        |
| H29     | 大田区全域   | 14.3      | 大森西、池上、西蒲田、東糀谷付近                      |
| H30     | 大田区全域   | 15.9      | 鵜の木、池上、六郷、西糀谷、大森北付近                   |
| H31/R 1 | 大田区全域   | 24.3      | 上池台、北千束、池上、本羽田付近                      |
| R 2     | 大田区全域   | 31.6      | 呑川周辺、南馬込、南蒲田、六郷付近                     |
| R 3     | 大田区全域   | 29.8      | 西蒲田、西六郷、仲六郷、矢口、下丸子付近<br>連続性を確保するための路線 |
| 合計      |         | 125.6     |                                       |

### 2 令和4年度の整備予定路線について

- (1) 整備予定箇所及び延長：別紙のとおり 総延長 約31.6km
- (2) 整備時期（予定）：令和4年7月から令和5年3月末
- (3) 整備形態：交通管理者との協議により決定

### 3 令和4年度以降の整備予定延長について

| 年度   | H25～R 3 | R 4    | R 5  | 合計     |
|------|---------|--------|------|--------|
| 整備延長 | 125.6km | 31.6km | 13km | 約170km |

# 自転車ネットワーク整備状況



## 主な整備形態の例

- ① 自転車道
 
- ② 自転車レーン
 
- ③ 自転車ナビマーク・ナビライン
 