

大田区緑の基本計画

グリーンプランおおた

令和6年度実施事業の進捗状況報告

令和7年10月

目 次

『総合的な取組の推進』

“大田区みどりの条例”による取組

みどりの条例に基づく取組	1
--------------	---

『基本方針に基づく重点施策』

I 地域力を活かし、笑顔につながるみどりをみんなで育てます

1 地域のみんなのみどりづくり

① まちの個性を活かしたひとり1平方メートルのみどりづくり

まちの緑の選定	3
---------	---

18色の緑づくり支援	5
------------	---

② まちのみどりづくり支援

緑づくり助成	7
--------	---

みどりの再活用	9
---------	---

2 みどりを育み楽しめるきっかけづくり

① みどりを知りみどりに親しむ機会づくり

みどりの普及・啓発	11
-----------	----

各種団体との連携強化	13
------------	----

野菜と花の品評会	15
----------	----

② 未来を支える子どもたちへのみどりの伝承

自然観察路・学習会など	17
-------------	----

③ みどりを楽しめる情報発信

みどりの情報発信	19
----------	----

3 みどりを支える仕組みづくり

② みどりの活動を支える人材育成

みどりの人材育成	21
----------	----

③ 地域の拠点を活かしたみんなのみどりづくり

公園施設利活用の推進	23
------------	----

ふれあいパーク活動	25
-----------	----

おおた花街道	27
--------	----

メッセージベンチ	29
----------	----

⑤ みどりのまちづくりの基本的な仕組みづくり

グリーンプランおおた推進会議	31
----------------	----

(仮称) グリーン基金の創設	33
----------------	----

グリーンインフラ活用に向けた計画づくり	35
---------------------	----

II 空からも見える骨太なみどりでたくさんの人々をもてなします

1 海辺のおもてなしのみどりづくり

① 空港臨海部のみどりづくり

羽田空港跡地の整備	37
-----------	----

運河沿いのみどりづくり（臨海部における緑の拠点形成）	39
----------------------------	----

2 空から見えるみどりの骨格づくり

③ 海辺のみどりづくり

海上公園の移管整備	41
-----------	----

新スポーツ健康ゾーンの整備	43
---------------	----

海辺の散策路整備	45
----------	----

④ 呑川沿いのみどりづくり

呑川緑道の整備（風の道のまちづくり）	47
--------------------	----

Ⅲ 大田区ならではの誇れる多様なみどりを未来へ引き継ぎます

1 貴重なみどりの保全と魅力アップ

② 貴重な民有緑地の保全

特別緑地保全地区の指定	49
区民緑地制度の推進	51
生産緑地地区・特定生産緑地地区の指定	53

③ 樹木・緑地の保護

保護樹木・保護樹林の指定	55
おおたの名木選	57

④ 樹木の維持管理・更新

桜の名所の保全・再生	59
------------	----

2 生き物が息づく多様な自然環境の保全と再生

① 河川・池沼の保全・再生

呑川の水質浄化対策の推進	61
--------------	----

③ 健全な水環境の確保に向けた取組の推進

湧水・地下水の確保	63
湧水の調査及び保全活用	65

⑥ 自然環境の調査

定点環境調査の実施	67
自然環境の調査	69

3 美しい未来につながるまちなみづくり

① 美しいまちなみ景観づくり

「大田区景観計画」の推進 71

まちづくりランドデザインの推進 73

④ 景観みどり資源の保全と活用

魅力あるみどりの創出 75

IV 暮らしを支え、こころ豊かになるみどりを増やし、つなげます

1 みどりの拠点となる公園・緑地づくり

① みどりあふれる公園・緑地の計画づくりと維持管理

公園・緑地整備の推進 77

公園・緑地の維持管理の推進 79

② 地域に根ざした公園・緑地の整備

公園・緑地の新設および拡張整備の推進 81

魅力ある公園のリニューアル 83

④ 拠点公園・緑地の整備

拠点となる公園・緑地の整備 85

⑤ 大規模公園・緑地の魅力アップ

大規模公園・施設の再整備 87

2 暮らしの中のみどりの道づくり

① みどりの道路整備

都市計画道路の整備 89

街路樹の保全・推進 91

② みどりの散策路整備

桜のプロムナードの整備 93

3 みどり豊かな公共施設づくり

① 公共施設の緑化等推進

公共施設の緑化等推進 95

② 学校施設の緑化等推進

小学校・中学校の緑化等推進 97

4 まちなみを彩るみどりづくり

② まちづくり事業との連携

防災まちづくり推進事業の推進 99

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった

B … 計画どおりの進捗があった

C … 一部進捗した


D … 進捗がなかった

— … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

『総合的な取組の推進』

≪評価の指標≫

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

“大田区みどりの条例”による取組		総合評価	B	
【みどりの条例に基づく取組】				
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局		
P.117	みどりのまちづくりを着実に進め、みどりを後世に引き継いでいくために、「大田区みどりの条例」の運用及びみどり施策の取組を推進します。	まちづくり推進部 建築審査課		
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 緑化計画書制度 <ul style="list-style-type: none"> ・緑化計画書提出数(令和6年4月～令和7年3月)199 件 ・地上部緑化面積 57,327.199 m² ○ 既存樹木の保全 高木 1,855 本 <p>大田区緑の基本計画『グリーンプランおおた』の改定を踏まえ、『大田区緑化計画の手引(平成 28 年5月)』の改訂に取り組んだ。</p>		B	<p>計画通りの進捗があった。</p>	
		 <p>大田区緑化計画の手引(令和7年1月)</p>		
令和4年度の取組内容と評価		令和5年度の取組内容と評価		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 緑化計画書制度 <ul style="list-style-type: none"> 緑化計画書提出数(令和4年4月～令和5年3月) 205 件 緑化面積 25,732.18 m² ○ 既存樹木の保全 高木 685 本 		B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 緑化計画書制度 <ul style="list-style-type: none"> ・緑化計画書提出数(令和5年4月～令和6年3月)193 件 ・地上部緑化面積 32,225.54 m² ○ 既存樹木の保全 高木 1863 本 	B

“大田区みどりの条例”による取組

【みどりの条例に基づく取組】

令和7年度の主な取組予定

- 緑化計画書制度の周知
大田区みどりの条例に基づく緑化計画書の提出について、ホームページ・区報等により情報を発信し、周知徹底を図る。
- 『大田区緑化計画の手引(令和7年1月)』改訂後の取り組み
令和6年度に改訂した手引の反響を精査し、5か年先程度の更新を見据えたブラッシュアップの調査研究に取り組む。

今後、事業を推進していく際の課題

- 緑化地域制度など新たな制度の導入検討

『基本方針に基づく重点施策』

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I 地域力を活かし、笑顔につながるみどりをみんなで育てます

1 地域のおもんなのみどりづくり

I-1-①	まちの個性を活かしたひとり1平方メートルのみどりづくり	総合評価	B
-------	-----------------------------	------	---

【まちの緑の選定】

グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局
P.67	地域の皆様から寄せられた、まちを彩る花や樹木などの情報を元に作成した「まちの緑の図」の公開などにより、地域力によるみどりのまちづくりのきっかけをつくります。	まちづくり推進部 都市計画課

令和6年度の取組内容		評価	評価の理由		
○ 街なかを彩る花や樹林などを地域から募集し作成した「まちの緑の図」を区ホームページにて公開した。		B	予定通りの進捗があった。		
			<p>まちの緑の図</p>		
令和4年度の取組内容と評価		令和5年度の取組内容と評価			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 街なかを彩る花や樹林などを地域から募集し、「まちの緑の図」を作成した。 ○ 大田区役所本庁舎にてパネル展示を行うほか、区ホームページやツイッターにて広く区民を公表している。 ○ まちの緑の図改訂の際に、区民から寄せられたご意見を反映した。 		B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 街なかを彩る花や樹林などを地域から募集し作成した「まちの緑の図」を区ホームページにて公開した。 ○ 「まちの緑の図」は、18 地区および空港臨海部を対象に作成している。 		B

I-1-①

まちの個性を活かしたひとり1平方メートルのみどりづくり

【まちの緑の選定】

令和7年度の主な取組予定

○「まちの緑の図」を継続的に区ホームページにて公表する。

今後、事業を推進していく際の課題

○「まちの緑の図」を継続的に区ホームページにて公表する。

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I-1-①	まちの個性を活かしたひとり1平方メートルのみどりづくり	総合評価	B
【18色の緑づくり支援】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.67	区民ひとり一人がみどりの取組に積極的に参加できる仕組みをつくるとともに、区民と区の連携を強化してみどりを育てる活動を実施し、みどりあふれるまちになるよう努めています。	環境清掃部 環境対策課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
<p>【実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各地区における花の種、プレート等の配布 ・区内小中学校、「ふれあいパーク」活動団体への花の種等の配布 ・育成講習会の開催(3回、参加者数 57 人)、出張指導の実施(0団体) ・区ホームページ、区公式 YouTube チャンネルによる事業周知・広報の実施 <p>【先進事例の調査】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・他自治体の先進事業について、調査やヒアリングを実施した。 		B	<p>予定どおりの進捗があった。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>地域の皆さんに配布している花の種 育成講習会の様子</p>
令和4年度の取組内容と評価		令和5年度の取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ まちの緑づくり支援事業として、地区が選定した花の種、プレート等を配布した。 ○ 区内小中学校や「ふれあいパーク」活動団体への花の種等を配布した。 ○ 人材育成のための育成講習会の開催(5回、参加者数 145 人)、出張指導を実施した(4 団体)。 ○ 区ホームページや大田区公式 YouTube チャンネルへの掲載等による事業の周知・広報を行った。 ○ 自宅等でみどりに親しんでいただくための「地域の花の育成オンライン動画」の作成、公開をした(大田区公式 YouTube チャンネル)。 	B	<p>【実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 各地区における花の種、プレート等の配布 ○ 区内小中学校、「ふれあいパーク」活動団体への花の種等の配布 ○ 育成講習会の開催(2回、参加者数 35 人)、出張指導の実施(1団体) ○ 区ホームページ、区公式 YouTube チャンネルによる事業周知・広報の実施。 <p>【現状課題の把握、施策評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 18 特別出張所あてアンケートを実施し、一部の出張所にはヒアリングを実施。 	B

I-1-①	まちの個性を活かしたひとり1平方メートルのみどりづくり
【18色の緑づくり支援】	
令和7年度の主な取組予定	
<ul style="list-style-type: none"> ・各特別出張所(担当者)向け説明会の開催 ・各特別出張所を介した地域の緑づくり支援事業の継続実施 ・学校、ふれあいパーク活動団体などとの連携の検討 	
今後、事業を推進していく際の課題	
<p>事業開始から約10年が経過し、以下の課題に直面している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本事業は限られた事業費で運営していることから、新規参入の枠を確保しづらく、参加される方が固定されてしまっている点。 ・花の育成場所について、区民にとってわかりにくい点。 	

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I-1-②	まちのみどりづくり支援	総合評価	B
【緑づくり助成】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.68	安全で緑豊かな生活環境をつくるため接道部や隣地境界の生垣造成、接道部の植栽帯助成、住居として使用する建築物で新たに行う建築物の緑化に対して助成を行います。	環境清掃部 環境対策課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
【実績】 ・生垣造成助成 2件、30m ・植栽帯造成助成 0件、0㎡ ・屋上緑化助成 1件、27㎡ ・壁面緑化助成 0件、0㎡ 【事業のPR】 ・部局を横断する形で「みどりの取組紹介パンフレット」を製作し、区ホームページで周知を継続した。		B	前年度(令和5年度)とほぼ同様の取組状況であった。また、区ホームページ等で制度周知を行った。
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
○ 生垣造成助成 1件、24m ○ 植栽帯造成助成 0件、0㎡ ○ 屋上緑化助成 1件、21㎡ ○ 壁面緑化助成 0件、0㎡		B	【実績】 ○ 生垣造成助成 2件、20m ○ 植栽帯造成助成 1件、50㎡ ○ 屋上緑化助成 2件、33㎡ ○ 壁面緑化助成 0件、0㎡ 【事業のPR】 ○ 部局を横断する形で「みどりの取組紹介パンフレット」を製作し、区ホームページで周知を開始した。
			B

I-1-②	まちのみどりづくり支援
【緑づくり助成】	
令和7年度の主な取組予定	
<ul style="list-style-type: none"> ・本助成制度のPRの継続、区報等を活用した幅広い周知の実施 ・申請手続きに対する概ねの審査期間の明示 	
今後、事業を推進していく際の課題	
<ul style="list-style-type: none"> ・建築計画段階における建主への周知、広報の強化 	

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I-1-②	まちのみどりづくり支援	総合評価	B
【みどりの再活用】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.68	主に公共施設で活用可能な不要樹木を引き取り、圃場(ほじょう)で一時保管し、樹木の再活用を実施します。	環境清掃部 環境対策課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
【実績】 ・樹木の引受け実績0件、提供実績0件 【現状課題の把握】 ・区公共施設等における樹木の需要状況など、関係部局との打合せを継続して行った。		C	実績はなかったが、関係部局との打合せを継続して行った。
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
○ 樹木の引受け実績0件、提供実績1件	B	【実績】 ○ 樹木の引受け実績0件、提供実績0件 【現状課題の把握】 ○ 区公共施設等における樹木の需要を把握するため、関係部局との打合せを行った。	C

I-1-②	まちのみどりづくり支援
【みどりの再活用】	
令和7年度の主な取組予定	
<ul style="list-style-type: none"> ・今後の事業方向性の検討 	
今後、事業を推進していく際の課題	
<ul style="list-style-type: none"> ・樹木の再活用を求めるニーズが少ない点(引取り・引渡し両方)。 	

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

2 みどりを育み楽しめるきっかけづくり

I-2-①	みどりを知りみどりに親しむ機会づくり	総合評価	A	
【みどりの普及・啓発】				
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局		
P.69-70	「緑化普及講座」、「緑のカーテン講習会」など、みどりに親しみ、増やしていく機会づくりに取り組みます。	環境清掃部 環境計画課 環境清掃部 環境対策課		
令和6年度取組内容		評価	評価の理由	
<p>【環境計画課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エコフェスタ 3月8日(土)実施 参加者 861人 <p>【環境対策課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緑のカーテン講習会 4月20日(土)実施、参加者 49名 ・緑の講演会 6月4日(火)実施、参加者 200名 ・緑化普及講座(はじめてのキッチンガーデン)※3回連続講座 9月28日(土)実施、参加者 19名、10月12日(土)実施、参加者 20名 11月30日(土)実施、参加者 18名 ・親子でハロウィン・ガーデニング 10月20日(土)実施、参加者 17組 		A	<p>イベント内容のリニューアルを行い、初心者向けの連続講座や親子向けイベントを実施し、新たな参加者層を掘り起こした。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>プラカップで育てた植物</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>親子で作成した寄せ植え</p> </div> </div>	
令和4年度取組内容と評価		令和5年度取組内容と評価		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 環境啓発イベントであるエコフェスタワンダーランドにおいて、NPOや企業との協力により、みどりや自然の普及啓発をするとともに、「初心者でもできる地域の花の育て方18色の緑づくり」をオンラインで配信した。 ○ 緑の普及・啓発として、緑の講演会、緑化普及講座(ハーブ講座、キッチンガーデン講座)、ハーブ講習会を開催した。 		B	<p>【環境計画課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 環境啓発イベントであるエコフェスタワンダーランドにおいて、自然普及啓発に力を入れている団体により「たまごのからで種まきポット」をオンラインで配信した。(令和6年2月1日～2月29日) <p>【環境対策課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 緑の講演会 11月13日(月)実施、参加者 41名 ○ 緑化普及講座(和風ポタジェガーデン) 6月10日(土)実施、参加者 24名 ○ 緑化普及講座(オーガニックガーデニング) 10月21日(土)実施、参加者 46名 ○ 緑のカーテン講習会 5月20日(土)実施、参加者 44名 ○ ハーブ講習会 11月4日(土)実施、参加者 58名 ○ 部局を横断する形で「みどりの取組紹介パンフレット」を製作し、区ホームページで周知を開始した。 	B

I-2-①	みどりを知りみどりに親しむ機会づくり
【みどりの普及・啓発】	
令和7年度の主な取組予定	
<ul style="list-style-type: none"> ・各種イベントの継続実施 	
今後、事業を推進していく際の課題	
<ul style="list-style-type: none"> ・生物多様性の普及・啓発 	

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I-2-①	みどりを知りみどりに親しむ機会づくり	総合評価	A
【各種団体との連携強化】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.69-70	緑化推進協議会、NPO、企業などとの連携を強化し、みどりに親しむ機会を増やしていきます。	環境清掃部 環境計画課 環境清掃部 環境対策課	

令和6年度の取組内容	評価	評価の理由
【環境計画課】 ・エコフェスタ 3月8日(土)実施 参加者 861人 【環境対策課】 ・緑のカーテン講習会 4月20日(土)実施、参加者 49名 ・緑の講演会 6月4日(火)実施、参加者 200名 ・緑化普及講座(はじめてのキッチンガーデン講座)※3回連続講座 9月28日(土)実施、参加者 19名、10月12日(土)実施、参加者 20名 11月30日(土)実施、参加者 18名 ・親子でハロウィン・ガーデニング 10月20日(土)実施、参加者 17組	A	イベント内容のリニューアルを行い、初心者向けの連続講座や親子向けイベントを実施し、新たな参加者層を掘り起こした。

令和4年度	令和5年度
令和4年度 ○ 緑の普及・啓発として、緑の講演会、緑化普及講座(ハーブ講座、キッチンガーデン講座)、ハーブ講習会を開催した。(再掲)	令和5年度 【環境計画課】(再掲) ○ 環境啓発イベントであるエコフェスタワンダーランドにおいて、自然普及啓発に力を入れている団体により「たまごのからで種まきポット」をオンラインで配信した。(令和6年2月1日～2月29日) 【環境対策課】(再掲) ○ 緑の講演会 11月13日(月)実施、参加者 41名 ○ 緑化普及講座(和風ポタジェガーデン) 6月10日(土)実施、参加者 24名 ○ 緑化普及講座(オーガニックガーデニング) 10月21日(土)実施、参加者 46名 ○ 緑のカーテン講習会 5月20日(土)実施、参加者 44名 ○ ハーブ講習会 11月4日(土)実施、参加者 58名 ○ 部局を横断する形で「みどりの取組紹介パンフレット」を製作し、区ホームページで周知を開始した。

I-2-①	みどりを知りみどりに親しむ機会づくり
【各種団体との連携強化】	
令和7年度の主な取組予定	
<ul style="list-style-type: none"> ・各種イベントの継続実施 	
今後、事業を推進していく際の課題	
<ul style="list-style-type: none"> ・生物多様性の普及・啓発 	

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I-2-①	みどりを知りみどりに親しむ機会づくり	総合評価	A	
【野菜と花の品評会】				
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局		
P.69-70	大田区内農産物を比較・品評し、農作物の栽培出荷技術の改良と優良品種の普及を図り、区民に展示・即売することにより大田区内農業への理解や親しみを深めます。	産業経済部 産業振興課		
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 令和6年11月24日(日)大田文化の森において、第75回大田区野菜と花の品評会を開催した。 ○ 東京都中央農業改良普及センターの審査により、75点の入賞品目等を選定。 ○ 出品は48品目・277点(野菜140点、花き20点、果実117点) ○ 品評会で出展された野菜や果実は、その後、品評会会場で行った即売会及び区内JA3支店が同施設1階で併催の「JA東京中央農業感謝まつり」でも販売、早々に売り切れるなど大盛況のうちに終了した。 ○ 併催した農業感謝まつりではJAによる区内野菜を使った豚汁販売、ワークショップなどを実施した。 ○ 総来場者数は約1,500人(前年比約300人増) ○ 令和7年1月21日(火)大田区産業プラザPiOコンベンションホールにて表彰式を開催。 		A	<p>会場の工事により広場の使用ができないなど制約があったものの、区報や統合掲示板などを活用しPRしたことで前年よりも多くの方に来場いただいた。</p> <p>一方で夏の酷暑の影響もあり、生産量が激減したことで即売品の品数も少なくなり、開始わずか30分程度で完売するなど今後課題が残った。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>審査の様子</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>即売会の様子</p> </div> </div>	
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 第73回大田区野菜と花の品評会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、従前よりも規模を縮小した形での開催を計画し、関係者のみで実施した。 ○ なお、表彰式については、別日に関係者のみで開催した。(来場者数 約700人) 		B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 令和5年11月26日(日)大田文化の森において、第74回大田区野菜と花の品評会を開催した。 ○ 東京都中央農業改良普及センターの審査により、75点の入賞品目等を選定。 ○ 出品は46品目・342点(野菜147点、花き28点、果実167点) ○ 品評会で出展された野菜や果実は、その後、品評会会場で行った即売会及び区内JA3支店が同施設1階で併催の「JA東京中央農業感謝まつり」でも販売、早々に売り切れるなど大盛況のうちに終了した。 ○ 総来場者数は約1,200人(前年比約500人増) ○ 令和6年1月24日(水)産業プラザコンベンションホールにて表彰式を開催。 	A

I-2-①

みどりを知りみどりに親しむ機会づくり

【野菜と花の品評会】

令和7年度の主な取組予定

- 第76回大田区野菜と花の品評会を開催する。(会場未定)

今後、事業を推進していく際の課題

- 農産物栽培は、夏の酷暑や台風などの自然災害の影響を直接受けるため、出品数減少により事業継続が困難となる。
- 大田区農業だけでなく、近隣区との協力も得ながら「都市農業への理解醸成」も深められるような取り組みも検討する。

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I-2-②	未来を支える子どもたちへのみどりの伝承	総合評価	A	
【自然観察路・学習会など】				
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局		
P.71	みどりの拠点を中心に展開した自然観察路について生物・植物調査を行い、それをもとにサイン整備の実施やガイドマップを活用した自然観察会を実施していきます。調査には区民やNPOなどの方々の参加を募ります。また、大田区内の自然に触れ、環境について学ぶ機会を設けます。	環境清掃部 環境対策課		
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由	
<p>【実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自然観察会(計3回開催、参加者数 57人) ・トワイライト探検隊～セミの羽化観察会～(計2回開催、参加者数 54人) ・サマースクール(2回連続講座、参加者数 延べ 40人) ・区民協働調査「大田区の生物・植物調査」(計2回開催、参加者数 40人) <p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小学生を対象とした夏休みの自由研究講座として、サマースクールを新規実施した。 ・一部イベントについては、令和5年度に引き続き2次当選者枠を設け、定員を増やす取組を実施した。 		A	<p>夏休みの小学生を対象とした新規イベントの実施や、定員を増やす取り組みを継続的に実施した。</p>  <p>自然観察会の様子</p>	
令和4年度の取組内容と評価		令和5年度の取組内容と評価		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 自然観察会を開催した(計4回開催、参加者数 68人)。 ○ 区民協働調査「大田区の生物・植物調査」を実施した(計2回開催、参加者数 37人)。 		B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 自然観察会の開催(計4回開催、参加者数 83人) ○ 区民協働調査「大田区の生物・植物調査」の実施(計2回開催、参加者数 60人) <p>【その他取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 冬の視線観察会について、2次当選者を新設し、定員を増やす取組を試行的に実施した。 ○ 部局を横断する形で「みどりの取組紹介パンフレット」を製作し、区ホームページで周知を開始した。 	A

I-2-②	未来を支える子どもたちへのみどりの伝承
【自然観察路・学習会など】	
令和7年度の主な取組予定	
<ul style="list-style-type: none"> ・自然観察会、サマースクール等の実施 ・自然関係調査の実施 	
今後、事業を推進していく際の課題	
<ul style="list-style-type: none"> ・生物多様性の普及・啓発 	

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I-2-③	みどりを楽しめる情報発信	総合評価	B
-------	--------------	------	---

【みどりの情報発信】

グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局
P.72	区民のみどりへの関心が高まり、みどりを楽しんでもらえるように、みどりに関する各種調査結果や、区民、各種団体、公園などの施設管理者などから得たみどりの情報を、大田区ホームページやツイッター、パネル展など様々な方法で発信します。	まちづくり推進部 都市計画課

令和6年度の取組内容	評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ 区が実施しているみどりに関するイベントや助成制度をまとめた「みどりの取組紹介パンフレット」を区ホームページで公開した。 ○ 区報一面(令和7年3月21日号)の一面を活用し、グリーンプランにおける重点的な取組である「グリーンインフラ」について、区内における取組紹介等を行った。 	B	パンフレットの公開や区報を活用した取組の周知など、継続的に情報発信を行ったため。



区報 R7/3/21 号



みどりの取組紹介パンフレット

令和4年度の取組内容と評価	評価	令和5年度の取組内容と評価	評価
<ul style="list-style-type: none"> ○ 区報(10月1日号の一面を活用し、みどりに関する取組や制度等について広報)、区ホームページ等で緑に関する情報を発信した。 ○ 「18色の緑づくり」地域の花の育成オンライン動画を作成し、大田区公式 YouTube サイトで公開した。 ○ 「18色の緑づくり」地域の花の育て方マニュアルを掲載するなど、ホームページを更新した。 	B	<ul style="list-style-type: none"> ○ まちづくり推進部都市計画課、都市基盤整備部公園課、環境清掃部環境対策課の3課で連携し、区が実施するみどりに関するイベントや助成制度をまとめた「みどりの取組紹介パンフレット」を作成し、区ホームページで公開した。 ○ 区報(令和6年3月21日号)の一面を活用し、グリーンプランにおける重点的な取組である「グリーンインフラ」の取組例やみどりに関する取組についての情報を発信した。 	A

I-2-③

みどりを楽しめる情報発信

【みどりの情報発信】

令和7年度の主な取組予定

- 区報一面を活用し、みどりの取組に関する情報を発信する。
- 区ホームページ内の「みどり」に関する情報について、関係部局と連携し、シティプロモーションの視点を踏まえながら、わかりやすいホームページへ更新する。

今後、事業を推進していく際の課題

- みどり基金やグリーンインフラの取組も含めた「みどりの取組」についての効果的な情報発信方法の検討

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

3 みどりを支える仕組みづくり

I-3-②	みどりの活動を支える人材育成	総合評価	B
【みどりの人材育成】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.73	NPOなどとの連携を図りながら、地域力や区民に支えられたみどりのまちづくりのため、みどりに関する人材育成を進めます。	環境清掃部 環境対策課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ・18色の緑づくり支援事業の育成講習会、出張指導を通じた人材育成の支援 ・区内の関係するNPO法人との情報共有 		B	予定どおりの進捗があった。
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 育成講習会、出張指導を通じた人材育成の支援を行った。 ○ 区内の関係するNPO法人との情報共有を図った。 	B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 18色の緑づくり支援事業の育成講習会、出張指導を通じた人材育成の支援 ○ 区内の関係するNPO法人との情報共有 	B

I-3-②	みどりの活動を支える人材育成
【みどりの人材育成】	
令和7年度の主な取組予定	
<ul style="list-style-type: none"> ・育成講習会、出張指導を通じた人材育成の支援の継続 ・区内の関係するNPO法人との情報共有 	
今後、事業を推進していく際の課題	
<ul style="list-style-type: none"> ・地域で活動する人材の発掘 	

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I-3-③	地域の拠点を活かしたみんなのみどりづくり	総合評価	B
【公園施設利活用の推進】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.73-74	<p>大田区の緑化活動の拠点施設であった旧大森南圃場を森ヶ崎緑華園として再整備し、この施設を花苗の育成をはじめとしたみどりのまちづくりの拠点として、新たな活動に取り組むとともに区民との連携・協働による施設運営を目指します。</p> <p>また、平和の森公園展示室などの既設公園施設のさらなる利活用の推進にも区民とともに取り組みます。</p>	都市基盤整備部 公園課 都市基盤整備部 地域基盤整備第一課	
令和6年度取組内容		評価	評価の理由
<p>○ 森ヶ崎緑華園 業者委託による運営を実施した。 来園者数 : 12,132人(+798) 講座参加者数 : 126人(-23) 【令和7年2月28日現在】 (運営内容) ガーデン講座、Instagramによる情報発信、緑華アドバイザーの配置、創作花壇・ハーブ園・花壇ベンチの運営、園内展示(写真、珍しい木の種、植物を使用した染め物、ドライフラワーの額縁)の開設、芝生広場の管理、多肉植物・ドライガーデンの展示、江戸野菜の栽培</p> <p>○ 平和の森公園展示室 NPO法人による委託運営を実施した。 来場者数 : 11,358人(-1,788) クラフト参加者数 : 13人(-22) イベント参加者数 : 588人(+87) 【令和7年2月28日現在】 (運営内容) 公園自然探索(ネイチャーウォーク)、折り紙講習会、森 de ヨガ体験、ガーデンワーク、チクチクタイム(針仕事)、園芸相談、果樹園ワーク、ハーブ入門講座 ※カッコ内の数値は前年との比較増減</p>		B	予定通り取組が進捗したため。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 森ヶ崎緑華園 平和の森公園展示室 </div>
令和4年度取組内容と評価		令和5年度取組内容と評価	
<p>○ 森ヶ崎緑華園 業者委託による運営を実施した。 来園者数 15,309人、講座参加者数 127人 ※4年度より開園のため前年との比較なし</p> <p>○ 平和の森公園展示室 NPO法人による委託運営を実施した。 来場者数 12,832人(+2,044)、クラフト参加者数 19人(+19)、 イベント参加者数 468人(+145) ※カッコ内の数値は前年との比較増減</p>	B	<p>○ 森ヶ崎緑華園 来園者数 11,334人(-3,975)、講座参加者数 149人(+22)</p> <p>○ 平和の森公園展示室 来場者数 13,146人(+314)、クラフト参加者数 35人(+16) イベント参加者数 501人(+33) ※カッコ内の数値は前年との比較増減</p>	B

【公園施設利活用の推進】

令和7年度の主な取組予定

- 森ヶ崎緑華園 業者委託による運営
(運営内容)
ガーデン講座、ミニ講座(種まき、花植え、花摘み等)、Instagramによる情報発信、緑華アドバイザーの配置、創作花壇・ハーブ園、花壇ベンチの運営、園内展示(写真、珍しい木の種、植物を使用した染め物、ドライフラワーの額縁)の開設、芝生広場の管理、多肉植物・ドライガーデンの展示、江戸野菜の栽培
- 平和の森公園展示室 NPO法人による委託運営
(運営内容)
公園自然探索(ネイチャーウォーク)、折り紙講習会、森 de ヨガ体験、ガーデンワーク、チクチクタイム(針仕事)、園芸相談、果樹園ワーク、ハーブ入門講座

今後、事業を推進していく際の課題

- 講座や地域による活用を含めた、施設の効果的な運用方法の検討が必要である。

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I-3-③	地域の拠点を活かしたみんなのみどりづくり	総合評価	B
【ふれあいパーク活動】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.73-74	ふれあいパーク活動とは、地域住民及び企業などのボランティアが大田区との協働により、公園を自主的に管理することによって、公園が地域の財産として愛され、有効に活用されることを目的とした活動です。 花壇づくりや清掃、公園施設の点検など、日常活動から点検活動まで幅広い活動を行っています。 公園にある「みんなのみどり」を、地域力を活かし、さらに「守り・育て・活かす」取組を拡げていきます。	都市基盤整備部 公園課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ ふれあいパークニュースを配布 ○ ポスター、区報等でふれあいパーク活動内容の広報活動 ○ 「18色の緑づくり」と連携を行った。 活動団体数 124 団体 1,222 人		B	広報活動・支援活動等が概ね順調に履行したため。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
令和4年度の取組内容と評価		令和5年度の取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ PRパンフレットの配布、ふれあいパークニュースを配布した。 ○ ポスター、区報等でふれあいパーク活動内容を紹介した。 ○ 「18色の緑づくり」との連携を図った。 ○ 活動団体数 121 団体 1,229 人 	B	<ul style="list-style-type: none"> ○ ふれあいパークニュースを配布 ○ ポスター、区報等でふれあいパーク活動内容の広報活動 ○ 「18色の緑づくり」と連携を行った。 ○ 活動団体数 123 団体 1,298 人 	B

I-3-③ 地域の拠点を活かしたみんなのみどりづくり

【ふれあいパーク活動】

令和7年度の主な取組予定

- 参加団体の募集活動を実施する。
- 活動団体の支援方法を関係部所と検討する。

今後、事業を推進していく際の課題

- 既存活動団体の高齢化等
- 活動団体への支援方法の検討

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I-3-③	地域の拠点を活かしたみんなのみどりづくり	総合評価	B
【おおた花街道】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.73-74	大田区が管理する駅前の花壇や道路の植樹帯を、地域の方々と大田区が協働し、地域への愛着心や誇りを育みながら花を植え、育てる活動です。花と緑にあふれた魅力あるまちを目指して活動しています。	都市基盤整備部 道路課	
令和6年度 of 取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ 地域の自主的な維持管理のための支援を実施した。 ○ ワークショップを実施した(大岡山駅前広場) ○ 地域の環境美化、緑化、地域コミュニティの活性化、明るい街づくりに貢献した。 ○ 活動地区 10 地区、13 団体、延べ参加人数約 5,273 人 		B	活動計画書通り実施した。
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>大岡山駅前広場 (大岡山北口商店街振興組合、 大森第六中学校、NPO法人 大田・花と みどりのまちづくり)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>西蒲田6丁目 19 番先 tanetomi(種と実)</p> </div> </div>	
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 地域の自主的な維持管理のための支援を実施した。 ○ 住民参加型ワークショップの実施した(大岡山駅前広場)。 ○ 活動地区数 9地区、11 団体、延べ参加人数約 2,500 人 	B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 地域の自主的な維持管理のための支援を実施した。 ○ 住民参加型ワークショップを実施した(大岡山駅前広場) ○ 活動地区 10 地区、12 団体、延べ参加人数約 5,146 人 	B

I-3-③

地域の拠点を活かしたみんなのみどりづくり

【おおた花街道】

令和7年度の主な取組予定

- 路線としての花街道の魅力を上げるため、花壇整備範囲を一部拡大する。
- 地域の自主的な維持管理（植栽帯の灌水、植栽、手入れ、除草等）のための支援を実施する。
- 住民参加型ワークショップを実施する。（大岡山駅前広場）

今後、事業を推進していく際の課題

- 会員の高齢化に伴い、特に真夏は灌水作業が思うように進まないなど活動継続が難しくなっている。
- 会員のメンバーが固定されており、新規会員（参加者）の確保が課題となっている。

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I-3-③	地域の拠点を活かしたみんなのみどりづくり	総合評価	B
【メッセージベンチ】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.73-74	区民が地域への愛着を深めると同時に、ものづくりの街として親しみを持つことを目的として、記念に名前やメッセージを入れることができるベンチの寄付者を募集し、大規模公園の新設・リニューアルなどの際に大田区内の公園などに設置します。	都市基盤整備部 公園課	
令和6年度 of 取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ ホームページで広報活動 ○ メッセージベンチ 9基(全て洗足池公園に設置) 		B	申請からベンチ制作・設置まで概ね順調に実施できたため。
		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>(HP掲載のメッセージ例)</p> </div>	
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
○ [参考] メッセージベンチについての協定等の検討	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ ホームページで広報活動 ○ メッセージベンチ 2基 	B

I-3-③

地域の拠点を活かしたみんなのみどりづくり

【メッセージベンチ】

令和7年度の主な取組予定

- 寄付申請に対する事業を実施する。

今後、事業を推進していく際の課題

- 事業の周知方法の検討
- 申請からベンチ制作・設置までの期間

I-3-⑤	みどりのまちづくりの基本的な仕組みづくり	総合評価	B	
【グリーンプランおおた推進会議】				
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局		
P.75	グリーンプランの推進エンジンとなるような会議を設置し、進捗状況の確認、うまくいっている点・そうでない点の要因分析、改善案の作成、実施体制の見直しを行います。	まちづくり推進部 都市計画課		
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 計画の推進を図るため、グリーンプランおおた推進会議(3回)、庁内推進会議(3回)を実施した。 ○ グリーンプランで実施している各取組の進捗状況報告書を区民委員に評価いただき、進捗状況および A から D で示す評価について意見交換を行うみどりの分科会を開催した。 ○ 洗足池公園を対象にみどりの見学会を実施し、公園内の見学とグループワークを通じてみどりの取組の更新点や新たな取組の導入について意見交換を行った。 		B	<p>グリーンプランおおた推進会議の場を活用し、重点的な取組であるグリーンインフラ事業計画の策定及びみどり基金の創設について、意見交換を経て計画内容や活用事業の検討を進めた。また、取組の進捗管理を区民委員と共に行う「みどりの分科会」や推進会議の委員で現地視察を行う「みどりの見学会」を実施し、進捗管理や課題の把握・検討を行うことができた。</p> <div data-bbox="1178 679 1617 979" style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">みどりの見学会の様子</p>	
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 計画の推進を図るため、グリーンプランおおた推進会議(4回)、庁内推進会議(4回)を開催した。 ○ 計画改定に向けた意見交換を行い、パブリックコメントによる区民からの意見集約及び庁内協議を経て、令和5年3月にグリーンプランを改定した。 ○ 令和3年度実施事業の進捗状況報告をとりまとめ、HPIに公開した。 		A	<ul style="list-style-type: none"> ○ 計画の推進を図るため、グリーンプランおおた推進会議(3回)、庁内推進会議(3回)を実施した。 ○ グリーンプランで実施している各取組の進捗状況報告書を区民委員に評価いただき、進捗状況および A から D で示す評価について意見交換を行うみどりの分科会を開催した。 ○ 多摩川台公園、田園調布せせらぎ公園を対象にみどりの見学会を実施し、公園内の見学とグループワークを通じてみどりの取組の更新点や新たな取組の導入について意見交換を行った。 	B

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I-3-⑤ みどりのまちづくりの基本的な仕組みづくり

【グリーンプランおた推進会議】

令和7年度の主な取組予定

- グリーンプランおた推進会議を年3回実施し、グリーンプランの進捗管理を行う。
- みどりの分科会を実施し、グリーンプランに記載のある取組の進捗状況や評価について意見交換を行う。
- みどりの見学会を実施し、みどりの取組の更新点や新たな取組の導入可能性について意見交換を行う。

今後、事業を推進していく際の課題

- 関係部局やNPO 法人等各種団体との連携体制の強化

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I-3-⑤	みどりのまちづくりの基本的な仕組みづくり	総合評価	B
【(仮称)グリーン基金の創設】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.75	安定したみどりのまちづくりに掛かる財源の確保を目指すため、みどりの基金の創設を検討します。	まちづくり推進部 都市計画課	
令和6年度 of 取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ 令和6年度の基金創設に向け、基金を活用した取組の検討を行った。 ○ 令和7年第1回定例会において「大田区積立基金条例」の改正を上程し、「みどり基金」を創設した。 		B	当初の予定通り、基金の創設を行ったため。
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
○ 基金の創設に向けた事例検討を開始した。	B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 令和6年度の基金創設に向け、事業スキームの作成や基金を活用した取組の検討を行った。 ○ みどりに関する基金を運用している千代田区および神奈川県藤沢市に対し、基金の活用事例や課題点についてヒアリングを行った。 	B

I-3-⑤

みどりのまちづくりの基本的な仕組みづくり

【(仮称)グリーン基金の創設】

令和7年度の主な取組予定


- 寄付意識を醸成するための効果的な周知方法の検討
- 継続的な寄付につながる取組の検討
- 寄付の受付・運用の開始

今後、事業を推進していく際の課題

- みどりの取組を所管する部局との連携体制の構築

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

I-3-⑤	みどりのまちづくりの基本的な仕組みづくり	総合評価	B
【グリーンインフラ活用に向けた計画づくり】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.75	自然環境が有する多様な機能や仕組みを活用し、持続可能で魅力あるまちづくりを推進するため、実施体制を構築し、グリーンインフラを活用した事業計画を策定します。	まちづくり推進部 都市計画課	
令和6年度 of 取組内容		評価	評価の理由
○ 大田区グリーンインフラ事業計画の内容についてグリーンプランおた推進会議で意見交換を行い、計画を策定した。		B	当初の予定通り、大田区グリーンインフラ事業計画の策定を行ったため。
		 <p data-bbox="1429 1145 1637 1209">大田区グリーンインフラ事業計画</p>	
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
○ 事例研究をするとともに、地域課題を把握し、区におけるグリーンインフラの方向性を検討した。	B	○ 大田区グリーンインフラ事業計画の策定に向けた意見交換を行った。 ○ 事業計画の内容について、グリーンプラン推進会議で意見交換を行い、計画の構成を作成した。	B

I-3-⑤

みどりのまちづくりの基本的な仕組みづくり

【グリーンインフラ活用に向けた計画づくり】

令和7年度の主な取組予定

- 関連部局と連携したグリーンインフラの推進
- グリーンインフラの取組導入促進のためのガイドライン策定検討
- グリーンインフラの機能を有する区民農園の整備

今後、事業を推進していく際の課題

- 関連部局との連携体制の構築
- 庁内外に向けたグリーンインフラの取組の周知

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

II 空からも見える骨太なみどりでたくさんの人々をもてなします

1 海辺のおもてなしのみどりづくり

II-1-①	空港臨海部のみどりづくり	総合評価	B
【羽田空港跡地の整備】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.76	多摩川と海老取川を訪れた方が憩い交流する魅力ある快適な空間を形成するため、公民連携手法を用いて、公園・緑地、親水空間の整備・運営を推進します。	空港まちづくり本部 空港まちづくり課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
<p>○約 3.3ha の都市計画公園について、その整備・維持管理・運営等を一体的に実施する事業者を、DBO方式及び区初となる公募設置管理制度(Park-PFI)により公募し、その事業予定者を選定し、基本協定を締結した。</p> <p>○第2ゾーン河口部の緑地について、令和6年4月1日に全長 2.0kmを全面開園した。花壇拡張として、チューリップ、ニホンスイセンを植えるとともに、多くの方に来訪してもらえるよう、PR 案内用の看板を8箇所設置した。</p>		B	<p>年度当初の目標どおり、区初となる Park-PFI による都市計画公園の事業予定者を選滞なく選定し、基本協定を締結した。またその他事業も着実に進捗した。</p>
			
		都市計画公園の事業予定者が提案した完成イメージ	ソラムナード羽田緑地のPR案内看板
令和4年度の取組内容と評価		令和5年度の取組内容と評価	
<p>○「羽田空港跡地第1ゾーン整備方針」(平成27年7月)に基づき、羽田イノベーションシティの第Ⅱ期工区エリアについて、引き続き工事を進めた。</p> <p>○第2ゾーン河口部の緑地拡張について、実施設計が完了した。</p> <p>○都市計画公園について、コンセプトブックを策定した。</p> <p>○都市計画公園予定地で社会実験を実施した(4日 約 1,250人)。</p> <p>○ソラムナード羽田緑地で社会実験を実施した(4日 約 400人)。</p> <p>○羽田空港移転騒音対策連合協議会を開催した(1回 32人)。</p>		B	<p>○「新産業創造・発信拠点」の一翼を担う施設整備・運営等について、令和5年度のブランドオープンに向け、引き続き、公民連携により事業を進めた。</p> <p>○羽田イノベーションシティにおいて、供用しているエリアと同様に、Ⅱ期工区部分についても屋上緑化等を行い、良好な景観形成に努めた。</p> <p>○都市計画公園整備・維持管理・運営事業者公募に向けた取組を進めた。</p> <p>○区関係部署や第一期事業者等と連携し、羽田空港跡地第1ゾーン整備事業の積極的かつ効果的な理解促進に取り組んだ。</p> <p>○第2ゾーン河口部の緑地拡張について、整備工事を進めた。</p> <p>○都市計画公園予定地、ソラムナード羽田緑地において、認知度向上・愛着醸成につながる取組みを進めた。その結果、都市計画公園予定地には、9日間で延べ 1,300人以上の方が、ソラムナード羽田緑地にはプレオープンイベントで約 1,200人の方が来場された。</p>
			B

Ⅱ-1-①

空港臨海部のみどりづくり

【羽田空港跡地の整備】

令和7年度の主な取組予定

- 都市計画公園の設計に着手し、認知度向上・愛着醸成に資する取組みも行う。
- ソラムナード羽田緑地を含めた「羽田空港跡地かわまちづくり計画」の範囲において、河川空間オープン化に向けた取組みを行う。

今後、事業を推進していく際の課題

- 都市計画公園の整備にあたっては、事業予定者からの提案内容を、提案にとどめずどのように具現化していくかの調整が必要。
- 羽田空港跡地かわまちづくり計画の範囲において、効果的な取組みをどのように進めるかが課題。

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

II-1-①	空港臨海部のみどりづくり	総合評価	B
【運河沿いのみどりづくり(臨海部における緑の拠点形成)】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.76	羽田空港跡地、羽田空港周辺地区の整備において、緑豊かなまちづくりを進めます。また、臨海部埋め立て地域の魅力を高める緑の拠点づくりを進めます。	まちづくり推進部 都市計画課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> 平和島六丁目からふるさとの浜辺公園を結ぶ「海辺の散策路」の整備にむけて関係機関調整を行った。 東京都港湾局が実施する護岸嵩上げ工事について調整を実施した。 臨海部の賑わいの創出に寄与する海上公園予定地の暫定利活用。 		B	散策路整備の着手に向けて、関係機関及び港湾局との調整を進めることができた。
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> 平和島六丁目船着場(本体工事)を整備した。 にぎわいの創出に寄与する海上公園予定地の暫定利活用をした。 		B	<ul style="list-style-type: none"> 平和島六丁目船着場のスロープなどの周辺設備が整備され、令和6年4月より運用可能となった。 平和島六丁目とふるさとの浜辺公園を結ぶ「海辺の散策路」の整備のための関係機関調整及び協議を行った。 臨海部の賑わいの創出に寄与する海上公園予定地の暫定利活用
			B

Ⅱ-1-①

空港臨海部のみどりづくり

【運河沿いのみどりづくり(臨海部における緑の拠点形成)】

令和7年度の主な取組予定

- ・平和島六丁目からふるさとの浜辺公園を結ぶ「海辺の散策路」の整備にむけて調整を行う。

今後、事業を推進していく際の課題

- ・東京都港湾局実施の護岸嵩上げ工事との進捗調整。
- ・物価高騰に伴う、工事価格の高騰。

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

2 空から見えるみどりの骨格づくり

II-2-③	海辺のみどりづくり	総合評価	B
【海上公園の移管整備】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.78	東京都港湾局から移管予定の海上公園について、空港臨海部の特色をふまえた活用を検討し、区立公園として再整備を進めます。	都市基盤整備部 公園課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ 東京都港湾局において、移管・登記に必要な用地測量について実施した。 ○ 京浜島ふ頭公園を都市計画公園として整備することについて、地元調整を開始した。 		B	予定通り取組が進捗したため。
		 	
		<p>京浜島ふ頭公園 公園内広場</p> <p>京浜島ふ頭公園 園路</p>	
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 京浜島ふ頭公園の移管に向けて東京都港湾局との調整を実施した。 ○ 東京都港湾局と令和5年度より京浜島ふ頭公園の移管協議開始を合意した。 		B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 東京都港湾局海上公園課より、京浜島ふ頭公園について正式に「海上公園の移管について」の照会があり、具体的な協議を進めていくことを了承する旨、回答した。 ○ 東京都港湾局海上公園課と協議し、移管・登記に必要な用地測量について、令和6年度に港湾局が実施することで合意した。 ○ 東京都都市整備局緑地景観課と相談し、京浜島ふ頭公園を都市計画公園として整備することについて了解された。
			B

Ⅱ-2-③

海辺のみどりづくり

【海上公園の移管整備】

令和7年度の主な取組予定

- 東京都港湾局との引継ぎ・移管協議を実施予定である。
- 京浜島ふ頭公園を都市計画公園として整備することについて、地元調整を継続する。
- 京浜島ふ頭公園の都市計画決定を行い、東京都都市整備局と事業認可協議を実施予定である。

今後、事業を推進していく際の課題

- 東京都港湾局との移管時期についての協議によっては、公園再整備工事前に公園維持管理費用が発生する可能性があり、その場合は予算措置が必要である。

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

II-2-③ 海辺のみどりづくり		総合評価	B
【新スポーツ健康ゾーンの整備】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.78	大田区の特徴である水辺を活かし、年代や性別を超えて誰でもスポーツを楽しめる水辺のレクリエーション拠点として「大森ふるさとの浜辺公園」と空港臨海部に点在する公園との連携を視野に入れた事業展開を目指します。	都市基盤整備部 公園課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
○ 森ヶ崎公園サッカー場、フットサル場、テニスコートについて、ナイター照明の実施設計を行った。		B	予定通り取組が進捗したため。
		 	
		<p>森ヶ崎公園 サッカー場</p> <p>森ヶ崎公園 フットサル場</p>	
令和4年度の取組内容と評価		令和5年度の取組内容と評価	
○ (設計)大森東水辺スポーツ広場(ビーチバレーボール場等ナイター照明)	B	○ 大森東水辺スポーツ広場について、大森ふるさとの浜辺公園に編入するとともに、ビーチバレーボール場等ナイター照明、多目的広場の人工芝化について整備した。	B

Ⅱ-2-③

海辺のみどりづくり

【新スポーツ健康ゾーンの整備】

令和7年度の主な取組予定

- 地元住民、利用団体との調整を行う。
- 森ヶ崎公園サッカー場、フットサル場について、ナイター照明の整備工事を行う。

今後、事業を推進していく際の課題

テニスコートナイター照明の整備工事について、実施時期の調整が必要である。

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

Ⅱ-2-③	海辺のみどりづくり	総合評価	B
【海辺の散策路整備】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.78	海老取川から平和島運河周辺などにかけて、空港臨海部の水とみどりの拠点を結ぶネットワークを形成するため、関係機関と協力しながら、散策路や公共溝渠(こうきょ)の整備を進めます。	都市基盤整備部 都市基盤管理課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
○ (工事)旧呑川(歩道橋等) 東京都工事との調整		B	当初どおり、予定していた取組を実施することができたため。
		 <p>令和6年度整備完了状況(歩道橋等)</p>	
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
○ 東京都工事との調整	B	○ (工事)旧呑川(歩道橋等) ○ 東京都工事との調整	B

Ⅱ-2-③

海辺のみどりづくり

【海辺の散策路整備】

令和7年度の主な取組予定

東京都工事との調整

今後、事業を推進していく際の課題

散策ルートを分断する東京都の水門撤去工事の早期完了

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

II-2-④	呑川沿いのみどりづくり	総合評価	B
【呑川緑道の整備(風の道のまちづくり)】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.79	呑川は水と緑の環境軸として、川沿いの道路や護岸の緑化、景観と環境に配慮した舗装などの散策路整備を進めます。	都市基盤整備部 都市基盤管理課	
令和6年度 of 取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ (工事) 東雪谷二丁目、延長 160m ○ (設計) 南雪谷一丁目、延長 660m 		B	当初どおり、予定していた取組を実施することができたため。
		 <p>令和6年度整備完了状況</p>	
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ (工事) 東雪谷三丁目、延長 90m ○ (設計) 東雪谷二丁目、延長 400m ○ 民間開発指導時の協力要請実施(緑道幅員の確保・沿道緑化等) 		B	<ul style="list-style-type: none"> ○ (工事) 東雪谷二丁目、延長 240m

Ⅱ-2-④

呑川沿いのみどりづくり

【呑川緑道の整備(風の道のまちづくり)】

令和7年度の主な取組予定

- (設計) 石川町一丁目、延長 220m
- (工事) 南雪谷一丁目、延長 660m

今後、事業を推進していく際の課題

東京都関連事業との連携

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

Ⅲ 大田区ならではの誇れる多様なみどりを未来へ引き継ぎます

1 貴重なみどりの保全と魅力アップ

Ⅲ-1-②	貴重な民有緑地の保全	総合評価	B
【特別緑地保全地区の指定】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.80	都市緑地法に基づく特別緑地保全地区の指定を行い、貴重な民有緑地を保全します。	まちづくり推進部 都市計画課	
令和6年度 of 取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ みどりの助成制度や取組の所管課と情報共有を行い、特別緑地保全地区の可能性の検討を行った。 令和6年度指定件数0件 ○ 特別緑地保全地区維持管理助成制度を実施した。 		B	新規指定はなかったが、区のホームページ等で制度の周知を継続して行った。
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ みどりの助成制度や取組の所管課と情報共有を行うことで、特別緑地保全地区の可能性の検討を行った。 ○ 令和4年度指定数 0件 (特別緑地保全地区の保護) ○ 特別緑地保全地区維持管理助成制度の創設・実施した。 ○ 樹林・樹木等を健全に保ち、密集都市の中で、一定規模の貴重な緑を安定して継承していくための助成制度とした。 		B	<ul style="list-style-type: none"> ○ みどりの助成制度や取組の所管課と情報共有を行い、特別緑地保全地区の可能性の検討を行った。 令和5年度指定件数 0件 ○ 特別緑地保全地区維持管理助成制度を実施した。

Ⅲ-1-②

貴重な民有緑地の保全

【特別緑地保全地区の指定】

令和7年度の主な取組予定

- 特別緑地保全地区の指定を推進する。
- 特別緑地保全地区維持管理助成を継続して実施する。

今後、事業を推進していく際の課題

- 制度の活用に関する周知の強化

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

Ⅲ-1-②	貴重な民有緑地の保全	総合評価	B
【区民緑地制度の推進】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.80	大田区みどりの条例及び都市緑地法に基づく区民緑地制度により、貴重な民有緑地を保全するとともに区民が利用できる公開された緑地とします。	まちづくり推進部 都市計画課 環境清掃部 環境対策課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
・制度のPR		B	前年度(令和5年度)とほぼ同様の取組状況であった。
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
<input type="radio"/> 区民緑地制度のPRを行った。 <input type="radio"/> 候補地の検討を行った。		B	<input type="radio"/> 制度のPR
			B

Ⅲ-1-②

貴重な民有緑地の保全

【区民緑地制度の推進】

令和7年度の主な取組予定

・区民緑地制度のPR

今後、事業を推進していく際の課題

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

Ⅲ-1-② 貴重な民有緑地の保全		総合評価	B
【生産緑地地区・特定生産緑地地区の指定】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.80	生産緑地地区・特定生産緑地地区の指定を行い、大田区内に残る農風景を将来に引き継ぐために、農地を計画的に保全します。	まちづくり推進部 都市計画課 産業経済部 産業振興課	
令和6年度取組内容		評価	評価の理由
<input type="radio"/> みどりの助成制度や取組の所管課と情報共有を行い、生産緑地地区へ指定する可能性の検討を行った。 令和6年度指定件数 0件		B	新規指定はなかったが、区ホームページ等で制度の周知を継続して行った。
令和4年度取組内容と評価		令和5年度取組内容と評価	
<input type="radio"/> 特定生産緑地の指定に伴う都市計画決定を図った。 <input type="radio"/> 令和4年度指定数 13件 1.94ha	B	<input type="radio"/> みどりの助成制度や取組の所管課と情報共有を行い、生産緑地地区へ指定する可能性の検討を行った。 令和5年度指定件数 0件	B

Ⅲ-1-②

貴重な民有緑地の保全

【生産緑地地区・特定生産緑地地区の指定】

令和7年度の主な取組予定

- 制度の活用に関する周知の強化

今後、事業を推進していく際の課題

- 農地所有者との調整

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

Ⅲ-1-③	樹木・緑地の保護	総合評価	B
【保護樹木・保護樹林の指定】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.81	まちなかに残された貴重な緑を守り、育て、将来へ残すため、大田区みどりの条例に基づき指定を進めていきます。また、制度の周知に努め適正な維持管理が実施されるように、所有者の負担軽減に努めます。	環境清掃部 環境対策課	
令和6年度取組内容		評価	評価の理由
<p>【実績】 (令和6年度中の指定・解除の実績)</p> <p>① 保護樹木 指定6本、解除21本 ② 保護樹林 指定0か所、解除0か所 ③ 保護つる性樹木 指定1か所、解除0か所 ④ 保護生垣 指定0か所、解除0か所</p> <p>(令和7年3月31日現在) 保護樹木 1153本 保護樹林 88か所 保護つる性樹木 4か所 保護生垣 8か所</p> <p>【その他取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・樹木等の現地調査の実施(約40か所) ・全所有者向けに樹木の日常点検に関するお知らせを郵送 ・指定時の判断基準の導入(令和5年度に試行実施) ・その他樹木の質の確保に資する取組の検討 		A	<p>樹木等の現地調査の実施、所有者向けお知らせの送付、指定時の判断基準の導入など、樹木の質に資する取組に継続して取り組んだ。</p>  <p>所有者向けお知らせ(樹木の点検ポイント)</p>
令和4年度取組内容と評価		令和5年度取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 保護樹木 1,075本 保護樹林 85か所 保護つる性樹木2か所 保護生垣7か所(令和5年3月31日現在) ○ 保護樹木・緑地に対する管理経費、せん定経費を交付した。 ○ 保護樹木・緑地の適正管理に関する周知・啓発を行った。 	B	<p>【実績】 (令和5年度中の指定・解除の実績)</p> <p>① 保護樹木 指定25本、解除31本 ② 保護樹林 指定1か所、解除1か所 ③ 保護つる性樹木 指定1か所、解除0か所 ④ 保護生垣 指定1か所、解除0か所</p> <p>(令和6年3月31日現在) 保護樹木 1,068本 保護樹林 88か所 保護つる性樹木3か所 保護生垣8か所</p> <p>【その他取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 保護樹木等の所有者アンケートを実施(回答率約65%)。 ○ 公園課主催の樹木点検研修に職員3名が参加。 ○ 保護指定時の指定基準の再検討、試行開始。 ○ 危険リスクのある樹木等の現地調査を実施(約40か所) ○ 部局を横断する形で「みどりの取組紹介パンフレット」を製作し、区ホームページで周知を開始した。 	A

Ⅲ-1-③

樹木・緑地の保護

【保護樹木・保護樹林の指定】

令和7年度の主な取組予定

- ・制度のPR・周知
- ・その他樹木の質の確保に資する取組の検討

今後、事業を推進していく際の課題

- ・管理不良などの樹木等の把握
- ・樹木の質を確保した支援策の検討

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

Ⅲ-1-③	樹木・緑地の保護	総合評価	B
【おおたの名木選】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.81	大田区内の巨木やシンボルツリーなど、後世に残していきたいみどりとして区民から選定された「おおたの名木選」を選定します。選ばれたみどりは、まちづくり資源・シンボルとして活用し、まちの魅力の向上に役立てます。	環境清掃部 環境対策課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ・パンフレット・しおりによる周知、広報 ・関係部局と連携した管理体制の構築 ・プレート欠損箇所の再設置(5か所) 		B	指定 31 箇所の一覧表(リスト)をもとに関係部局と連携し、樹木管理を行う体制づくりを行った。また、プレートの欠損箇所(5か所)の再設置を行った。
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
○ パンフレット・しおりによる周知、広報を行った。	B	<ul style="list-style-type: none"> ○ パンフレット・しおりによる周知、広報 ○ 指定全31か所の樹木及びプレートの現地調査の実施 	B

Ⅲ-1-③

樹木・緑地の保護

【おおたの名木選】

令和7年度の主な取組予定


- ・選定した名木についての周知、広報
- ・関係部局と連携した周知、広報

今後、事業を推進していく際の課題

- ・他事業との連携など PR 方法の工夫
- ・全体的な再指定など、中長期での事業のあり方の検討

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

Ⅲ-1-④	樹木の維持管理・更新	総合評価	B
【桜の名所の保全・再生】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.82	洗足池公園など古木が多くなった桜の名所の樹勢の回復や新たな若木への更新による保全・再生を計画的に行います。また、道路や公園などの地域の方々から親しまれている桜を計画的に維持管理・更新し、安全性の確保や魅力アップを図っていきます。	都市基盤整備部 公園課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ 桜の名所の保全・再生として、洗足池公園において景観構成重要木保全更新実施計画に基づいて維持管理・更新を行った。(洗足池公園 桜の新植4本) ○ 桜の名所の保全・再生として、多摩川台公園において維持管理・更新を行った。(多摩川台公園 桜の新植4本) 		B	予定通り取組が進捗したため。
			<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>洗足池公園</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>多摩川台公園</p> </div> </div>
令和4年度の取組内容と評価		令和5年度の取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 維持・更新を実施した(洗足池公園 伐採2本、多摩川台公園 伐採4本、新植5本)。 ○ 樹木調査を行った(洗足池公園)。 ○ 景観構成重要木の機器診断を実施した。 ○ 景観構成重要木保全更新実施計画を作成した。 	B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 景観構成重要木の保全更新実施計画により樹木更新を実施した(洗足池公園 桜の新植1本)。 ○ 桜の名所の保全・再生として樹木更新を行った(多摩川台公園 桜の新植5本)。 	B

Ⅲ-1-④

樹木の維持管理・更新

【桜の名所の保全・再生】

令和7年度の主な取組予定

- 桜の名所の保全・再生として、洗足池公園において景観構成重要木保全更新実施計画に基づいて維持管理・更新を行う。
(洗足池公園 桜の新植3本を予定)
- 桜の名所の保全・再生として、多摩川台公園において維持管理・更新を行う。(多摩川台公園 桜の新植3本を予定)

今後、事業を推進していく際の課題

老木化が進んでいるため、更新時期までに日常点検や剪定に加えて、継続的な樹木診断が必要である。

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

2 生き物が息づく多様な自然環境の保全と再生

Ⅲ-2-①	河川・池沼の保全・再生	総合評価	C
【呑川の水質浄化対策の推進】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.83	呑川の水質を改善するため、東京都や流域自治体と連携して、総合的な水質浄化対策を研究・検討し、浄化施設などによるスカム対策、悪臭対策、ユスリカ対策などを推進します。合流式下水道の改善に向けて、東京都と連携・協力し、呑川合流改善貯留施設の整備を推進します。	都市基盤整備部 都市基盤管理課	
令和6年度取組内容		評価	評価の理由
<p>東京都や目黒区・世田谷区の流域自治体で構成する呑川水質浄化対策研究会で総合的な水質浄化対策の推進及び進捗状況の確認を行う。</p> <p>【水質改善に関する取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高濃度酸素水浄化施設の稼働 ・スカム発生抑制装置の稼働 ・汚泥浚渫工事の実施 ・改善効果を把握するための水質調査等の実施 <p>【合流式下水道の改善に関する取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貯留施設の整備に向けた、立坑設置工事を実施 <p>河川海域(呑川)の定期水質調査及び呑川パトロールを実施した。(環境対策課)</p>		C	<p>高濃度酸素水浄化施設が故障し、稼働できない時期があった。</p> <p>年度当初の目標どおり実施した。(環境対策課)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>高濃度酸素水浄化施設写真 立坑設置工事写真</p>
令和4年度取組内容と評価		令和5年度取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 河川海域(呑川)の定期水質調査及び呑川パトロールを実施した。 ○ 呑川水質浄化対策研究会を実施した。 <p>【水質改善に関する取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高濃度酸素水浄化施設の稼働 ・スカム発生抑制装置の稼働 ・汚泥浚渫工事の実施 ・改善効果を把握するための水質調査等の実施 <p>【合流式下水道の改善に関する取り組み:東京都下水道局主体】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 貯留施設の整備に向けた、立坑設置に伴う用地整備工事を実施し(完了)、立坑設置工事に着手 	B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 河川海域(呑川)の定期水質調査、呑川パトロールの実施。 <p>東京都や目黒区・世田谷区の流域自治体で構成する呑川水質浄化対策研究会で総合的な水質浄化対策の推進及び進捗状況の確認を行う。</p> <p>【水質改善に関する取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高濃度酸素水浄化施設の稼働 ・スカム発生抑制装置の稼働 ・汚泥浚渫工事の実施 ・改善効果を把握するための水質調査等の実施 <p>【合流式下水道の改善に関する取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貯留施設の整備に向けた、立坑設置工事を実施 	B

Ⅲ-2-①

河川・池沼の保全・再生

【呑川の水質浄化対策の推進】

令和7年度の主な取組予定

東京都や目黒区・世田谷区の流域自治体で構成する呑川水質浄化対策研究会で総合的な水質浄化対策の推進及び進捗状況の確認を行う。

【水質改善に関する取組み】

- ・高濃度酸素水浄化施設の稼働
- ・スカム発生抑制装置の稼働
- ・汚泥浚渫工事の実施
- ・改善効果を把握するための水質調査等の実施、

【合流式下水道の改善に関する取組み】

- ・貯留施設の整備に向けた、立坑設置工事を実施
- ・河川海域(呑川)の定期水質調査及び呑川パトロールを実施する。(環境対策課)

今後、事業を推進していく際の課題

呑川水質浄化対策の新たな取組とその検証及び関係機関との協議

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

Ⅲ-2-③	健全な水環境の確保に向けた取組の推進	総合評価	B	
【湧水・地下水の確保】				
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局		
P.84	雨水の流出を抑制し、湧水や地下水を保全するため公共施設における雨水流出抑制施設の整備を進めます。また、雨水を地下に浸透させ、水循環を改善するよう、開発事業者に対しての雨水流出抑制の指導、民有地での雨水浸透施設設置などに対して助成を行います。	まちづくり推進部 都市計画課 まちづくり推進部 建築調整課 都市基盤整備部 都市基盤管理課 環境清掃部 環境対策課		
令和6年度取組内容		評価	評価の理由	
<p>【都市基盤整備部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 透水性舗装を行った。 ○ [工事]透水性舗装改修を行った。 <p>道路整備 2,179 m²</p> <p>【まちづくり推進部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 雨水浸透施設設置助成を行った。 <p>助成実績：0件 参考：雨水タンク設置助成実績：85件（雨水タンク設置助成：100基） 区報・X（旧 Twitter）・ホームページによるPRを行った。</p>		B	<p>【都市基盤整備部】 予定通りの施工であった。</p> <p>【まちづくり推進部】 雨水浸透施設設置助成2件、雨水タンク設置助成90基を見込んでいたが、雨水浸透施設設置助成0件、雨水タンク設置助成100基の実績だったため。</p>	
令和4年度取組内容と評価		令和5年度取組内容と評価		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 透水性舗装を行った。 ○ [工事]透水性舗装改修を行った。 <p>道路整備 296 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 雨水浸透施設設置助成を行った。 ○ 助成実績：2件 <p>参考：雨水タンク設置助成実績：82件（雨水タンク設置助成：89基）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 区報・テロップ放送・ホームページによるPR・町会長会議でのパンフレット配布・ホームセンターや住宅展示場でのパンフレット配布を行った。 		B	<p>【都市基盤整備部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 透水性舗装を行った。 ○ [工事]透水性舗装改修を行った。 <p>道路整備 1,817 m²</p> <p>【まちづくり推進部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 雨水浸透施設設置助成を行った。 <p>助成実績：0件 参考：雨水タンク設置助成実績：67件（雨水タンク設置助成：74基）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 区報・X（旧 Twitter）・ホームページによるPRを行った。 	B



雨水タンク
設置の様子

Ⅲ-2-③

健全な水環境の確保に向けた取組の推進

【湧水・地下水の確保】

令和7年度の主な取組予定

【都市基盤整備部】

- 引続き透水性舗装を実施する。

【まちづくり推進部】

- 助成制度の利用促進 PR の実施と雨水浸透ます・雨水タンクを普及する。

今後、事業を推進していく際の課題

【都市基盤整備部】

- 透水性舗装が目詰まりし、透水能力の低下が課題である。

【まちづくり推進部】

- 助成制度の利用促進 PR の実施と雨水浸透ます・雨水タンクを普及

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

Ⅲ-2-③ 健全な水環境の確保に向けた取組の推進		総合評価	B
【湧水の調査及び保全活用】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.84	崖線部などに残された貴重な湧水の保全・活用を推進します。	まちづくり推進部 都市計画課 都市基盤整備部 都市基盤管理課 環境清掃部 環境対策課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
○ 湧水マップ・カルテの活用検討を行った。		B	予定通りの進捗があったため。
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
○ 湧水マップ・カルテの活用検討を行った。	B	○ 湧水マップ・カルテの活用検討を行った。	B

Ⅲ-2-③

健全な水環境の確保に向けた取組の推進

【湧水の調査及び保全活用】

令和7年度の主な取組予定

- 湧水マップ・カルテ等を基に、今後の方向性を検討する。

今後、事業を推進していく際の課題

- 区内の公有地・民有地等に分布する湧水について、活用方法に加え管理や保全等の検討が求められる。

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

Ⅲ-2-⑥	自然環境の調査	総合評価	B
【定点環境調査の実施】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.85-86	水質を含めた環境の変化を把握するために水生生物調査を定期的実施し、河川と海域の水辺環境を把握するために水質調査を毎年実施します。	環境清掃部 環境対策課	
令和6年度取組内容		評価	評価の理由
・水質分析調査(19 か所)を実施した。		B	年度当初の目標どおり実施した。
令和4年度取組内容と評価		令和5年度取組内容と評価	
○ 水質分析調査を行った(18 か所)	B	○ 水質分析調査(18 か所)を実施した。 ○ 水生生物・鳥類調査(魚類・底生動物 6 地点、鳥類 7 地点)を実施した。	B

Ⅲ-2-⑥

自然環境の調査

【定点環境調査の実施】

令和7年度の主な取組予定

水質分析調査(19 か所)を実施した。

今後、事業を推進していく際の課題

新たな環境基準設定項目に合わせた調査項目の見直し
調査地点の見直し

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

Ⅲ-2-⑥	自然環境の調査	総合評価	B
【自然環境の調査】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.85-86	みどりの大切さを学び、体験し、伝えていくため、地域のNPOなどと連携して生物指標を用いた身近な環境調査を実施し区民の意識を高めていきます。また、大田区で実施したさまざまな自然環境調査の調査結果は、生物多様性に向けた取組など、今後の取組に役立てていきます。	環境清掃部 環境対策課	
令和6年度取組内容		評価	評価の理由
・区民協働調査「大田区の生物・植物調査」の実施(計2回開催、参加者数 40 人)		B	概ね計画どおりに事業が進捗した。
令和4年度取組内容と評価		令和5年度取組内容と評価	
○ 区民協働調査「大田区の生物・植物調査」を実施した(計2回開催、参加者数 37 人)。	B	○ 区民協働調査「大田区の生物・植物調査」の実施(計2回開催、参加者数 60 人)	B

Ⅲ-2-③

自然環境の調査

【自然環境の調査】

令和7年度の主な取組予定

- ・自然観察会、サマースクール等の実施
- ・自然関係調査の実施

今後、事業を推進していく際の課題

- ・生物多様性の普及・啓発

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

3 美しい未来につながるまちなみづくり

Ⅲ-3-①	美しいまちなみ景観づくり	総合評価	B
-------	--------------	------	---

【「大田区景観計画」の推進】

グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局
P.87	「大田区景観計画」における景観形成の方針に基づき、崖線の緑、住宅地や社寺の緑及び公園・緑地などの自然要素を活かした景観づくりを進めます。	まちづくり推進部 都市計画課

令和6年度 の取組内容	評価	評価の理由
<p>○事前協議書提出 146 件、行為の届出 141 件、行為の通知書 13 件、景観アドバイザー会議を実施した(13 回、助言を受けた件数 28 件)。</p> <p>○大森八景坂(大森駅西口周辺)地区において、補助第 28 号線(池上通り)の拡幅や交通広場整備が都市計画事業認可を取得したことなどを契機とし、令和 7 年 1 月 1 日より「大森八景坂景観形成重点地区」を追加指定した。</p>	B	<p>専門家による技術的な助言を行う景観アドバイザー会議による良好なデザインの誘導や「景観形成重点地区」の追加指定による個々の建築物の建築などに対応した景観誘導を行い、大田区らしい多彩で魅力的な景観づくりを進めたため。</p>

令和4年度 の取組内容と評価	令和5年度 の取組内容と評価
<p>○ 事前協議書提出 166 件、行為の届出 147 件、行為の通知書 23 件、景観アドバイザー会議を実施した(19 回、助言を受けた件数 34 件)。</p> <p>○ 第4回大田区景観まちづくり賞の開催に向け、課題整理や新たな部門(みどり部門)の創設等について、検討した。</p> <p>○ 大森八景坂地区の景観形成重点地区指定について、対象区域の考え方や景観形成に係る目標(案)、基準(案)を検討するとともに、今後の進め方について整理した。</p>	<p>○ 事前協議書提出 149 件、行為の届出 141 件、行為の通知書 14 件、景観アドバイザー会議を実施した(17 回、助言を受けた件数 34 件)。</p> <p>○ 第4回大田区景観まちづくり賞の開催に向け、課題整理や新たな部門(みどり部門)の創設等について検討し、募集を開始した。</p> <p>○ 大森八景坂地区の景観形成重点地区指定について、景観形成に係る目標、基準等を景観審議会及び専門部会で意見聴取し、検討を行った。</p>

Ⅲ-3-① 美しいまちなみ景観づくり

【「大田区景観計画」の推進】

令和7年度の主な取組予定

- (仮称)池上地区景観形成重点地区について検討を進める。
- 令和7年度末に策定予定である「大田区歴史的風致維持向上計画」と連動し、歴史・文化の景観とみどり空間との連携を図る。

今後、事業を推進していく際の課題

- 大田区景観計画(平成25年10月策定)の見直し検討。

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

Ⅲ-3-①	美しいまちなみ景観づくり	総合評価	B	
【まちづくりグランドデザインの推進】				
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局		
P.87	大森駅周辺、蒲田駅周辺、空港臨海部及び池上地区などのまちづくりグランドデザインを策定し、まちの将来像に向けて、構成要素のひとつであるみどりのまちづくりを進めます。	鉄道・都市づくり部 鉄道・都市づくり課		
令和6年度取組内容		評価	評価の理由	
<p>【まちづくりグランドデザインの推進】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○蒲田 蒲田駅周辺地区グランドデザインのアクションプランに関連する区事業全体の取組状況及び成果を確認し、大田区ホームページで公表した。 ○大森 大森駅西口まちづくりと大森西口広場の空間デザインについて検討し、入新井地区や新井宿地区の住民を対象にワークショップを実施した。 ○池上 池上地区まちづくりグランドデザインの将来像実現のための取組に関連し、池上本門寺に通ずる参道について、景観計画に掲げる景観形成重点地区の追加指定等に向け、令和5年度に作成した景観形成におけるまちづくりの考え方について、池上地区まちづくり協議会や庁内関係部局と内容を共有した。 ○平和島 まちの将来像や方針、取組を示す平和島駅周辺地区グランドデザインを令和7年3月に策定した。 		B	<p>○蒲田・大森駅周辺地区グランドデザイン各事業の推進状況確認により、構成要素のひとつであるみどりのまちづくりの進捗が確認できたため。</p> <p>○令和5年度に作成した景観形成におけるまちづくりの考え方を池上地区まちづくり協議会や庁内関係部局と内容を共有し、今後の具体的な方針が確認できたため。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1227 758 1570 1018"> </div> <div data-bbox="1697 758 2145 1018"> </div> </div> <p>説明 大森駅西口ワークショップ状況写真</p> <p>説明 平和島駅周辺地区グランドデザインにおける取組のイメージ</p>	
令和4年度取組内容と評価		令和5年度取組内容と評価		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 蒲田・大森駅周辺地区グランドデザインのアクションプランに関連する区事業全体の取組状況及び成果を確認し、大田区ホームページで公表した。 ○ 蒲田駅周辺地区グランドデザインを令和4年4月に改定し、その中で蒲田らしい特性や魅力を活かした景観の育成を取組として定めるなど、将来像実現に向けてのひとつの要素であるみどりのまちづくりの方向性を示した。 ○ 「大森八景坂地区まちづくり協議会」が行う、大森八景坂地区デザインコード(景観規制)の運用についての協議と、大森八景坂地区のブランディング(地区の特長・長所等)に関する今後の方針検討についての支援を行った。 		B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 蒲田・大森駅周辺地区グランドデザインのアクションプランに関連する区事業全体の取組状況及び成果を確認し、大田区ホームページで公表した。 ○ 池上地区まちづくりグランドデザインの将来像実現のための取組に関連し、池上本門寺に通ずる参道の景観形成に向け、「池上地区まちづくり協議会」とワークショップを実施し、検討を進めた。 	B

【まちづくりランドデザインの推進】

令和7年度の主な取組予定

- 蒲田
蒲田駅周辺地区ランドデザインのアクションプランに関連する区事業全体の取組状況及び成果を確認するために、各部の調査、取りまとめを行い、庁内周知することで事業推進状況を共有し、区ホームページにおいて公表する。
- 大森
大森駅西口まちづくりと大森西口広場の空間デザインについて引続き検討し、計画素案を作成する。
- 池上
景観形成におけるまちづくりルールを庁内関係部局へ諮る。その結果に応じ、池上駅周辺の景観特性について理解を深める場を設ける。
- 平和島
平和島駅周辺地区ランドデザインのパンフレットを作成し周知を図るとともに、事業者や区民と連携してランドデザインに掲げる各種取組の推進に努める。


今後、事業を推進していく際の課題

ランドデザイン各事業の推進

- 蒲田・大森・平和島駅周辺地区ランドデザインの進行管理を実施し、各部実施事業の状況把握を的確に管理すること。
- 池上地区の景観形成について、庁内関係部局と密に連携し、関連計画の実施状況を把握すること。

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

Ⅲ-3-④	景観みどり資源の保全と活用	総合評価	A
【魅力あるみどりの創出】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.89	公共施設やオープンスペースの樹木などの適切な維持管理・更新により、既存のみどりの質を向上させ、魅力あるみどりの活用を進めます。また、景観みどり資源の活用により、まちのみどりの魅力や特徴を最大限発揮するとともに、広く発信していきます。	まちづくり推進部 都市計画課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ 4年ぶりの開催となった第4回大田区景観まちづくり賞の選考を行い、「街並み景観部門」では、大規模な施設や個人住宅など、地域の個性が感じられる大田区らしい多彩で魅力的な景観5件、「景観づくり活動部門」では、街の賑わいを創出する活動や子供たちの地域への愛着を育む活動など、未来へ大きな期待を寄せられる活動3件、今回から新たに設けた「みどりづくり部門」では、優れた緑化計画を行い、特に周辺環境との調和を図るとともに、景観の向上に資する緑化が行われたもの1件、の計9件を表彰した。 ○ 第4回大田区景観まちづくり賞の表彰結果等を大田区 HP や区報一面に掲載し、多彩で魅力的な区の景観まちづくりの推進の模範となる取組の情報発信を行った。 		A	<p>まちのみどりの質の向上や見せ方等に創意工夫がみられる取組事例を表彰することにより、質の高いみどりの創出が促進されるとともに、「表彰」というインセンティブが事業者等の緑化へのモチベーションを向上させる一助となったため。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>区報一面(2月11日号)に表彰結果を掲載</p> <p>第4回大田区景観まちづくり賞表彰対象紹介パンフレット</p> <p>みどりづくり部門を受賞した「Canon Institute of Software Technology」</p>
令和4年度の取組内容と評価		令和5年度の取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ - (令和5年度からの新規事業) 		<ul style="list-style-type: none"> ○ 区民や事業者等の景観まちづくりの関心を高め、大田区らしい魅力あふれる景観形成をさらに推進することを目指し、第4回大田区景観まちづくり賞の開催に向けた検討を行った。 ○ 第4回大田区景観まちづくり賞の募集を開始し、街並み景観部門は32件、27物件。景観づくり活動部門は、22件、21活動団体の応募があった。また、みどりづくり部門は事前審査を行った。 	A

Ⅲ-3-④

美しいまちなみ景観づくり

【魅力あるみどりの創出】

令和7年度の主な取組予定

- 第4回大田区景観まちづくり賞の振り返り及び今後の実施について検討。
- 令和7年度都市景観大賞に関する調整(現地視察・ヒアリング等)。

今後、事業を推進していく際の課題

- 大田区景観まちづくり賞の今後の在り方検討。
- 大田区景観まちづくり賞の過去の受賞対象について、周知方法等の検討。

≪評価の指標≫

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

IV 暮らしを支え、こころ豊かになるみどりを増やし、つなげます

1 みどりの拠点となる公園・緑地づくり

IV-1-①	みどりあふれる公園・緑地の計画づくりと維持管理	総合評価	B
--------	-------------------------	------	---

【公園・緑地整備の推進】

グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局
P.90	「都市計画公園・緑地の整備方針」「緑確保の総合的な方針」、グリーンプランの公園・緑地などの整備方針をふまえ、公園不足地域の解消や都市内の潤い空間である公園・緑地の機能をふまえた新設・拡張・整備計画を推進します。	都市基盤整備部 公園課

令和6年度の取組内容	評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ 名勝洗足池公園保存活用連絡協議会を、3回開催した。 ○ 名勝洗足池公園保存活用計画に基づき、名勝洗足池公園水質浄化施設等改修基本計画策定委託、洗足池公園擁壁改修工事設計委託、洗足池公園拡張工事を行った。 ○ 拡張用地を取得できた、石川町二丁目第二児童公園および石川公園、三本松児童公園、若竹児童公園の3公園について都市計画決定した。 	B	<p>予定通り取組が進捗したため。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>石川町二丁目第二児童公園 隣接用地</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>三本松児童公園 隣接用地</p> </div> </div>

令和4年度の取組内容と評価	令和5年度の取組内容と評価
<ul style="list-style-type: none"> ○ 「名勝洗足池公園保存活用計画」に基づき、「名勝洗足池公園保存活用連絡協議会」を開催した。 ○ 「名勝洗足池公園保存活用計画」に基づく施策・整備方針等を検討した。 ○ 公園施設長寿命化計画に基づく維持・更新計画を検討した。 ○ 令和5年度で事業が完了した。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 名勝洗足池公園保存活用連絡協議会を3回開催。 ○ 名勝洗足池公園保存活用計画に基づき、水環境改善対策実施計画、名勝公園マネジメント計画、桜山、松山周辺擁壁改修整備(老朽化対策)を検討。 ○ 拡張用地を取得できた、古径公園、中央五丁目公園、かにくぼ公園、日下山児童公園の4公園について都市計画決定・事業認可申請を実施。

IV-1-①

みどりあふれる公園・緑地の計画づくりと維持管理

【公園・緑地整備の推進】

令和7年度の主な取組予定

- 名勝洗足池公園保存活用連絡協議会を、3回開催予定である。
- 名勝洗足池公園保存活用計画に基づき、名勝洗足池公園水質浄化施設改修等基本設計委託を行う。

今後、事業を推進していく際の課題

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

IV-1-①	みどりあふれる公園・緑地の計画づくりと維持管理	総合評価	B
【公園・緑地の維持管理の推進】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.90	公園遊具など公園施設の安全確保とライフサイクルコスト削減の観点から、予防保全的管理を推進することにより、区民が安全かつ快適に利用できるよう取り組みます。また、憩いや潤いをもたらすみどりについても、保全・更新に取り組みます。	都市基盤整備部 公園課	
令和6年度取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ 公園遊具定期点検(規準点検・劣化点検)を実施(1,815 基) ○ 公園遊具台帳の更新 		B	予定どおり公園遊具施設の点検を執行しているため。
		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>点検作業立会の様子</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>個性的な遊具</p> </div> </div>	
令和4年度取組内容と評価		令和5年度取組内容と評価	
○ 公園遊具定期点検を実施した。	B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 公園遊具定期点検(劣化点検)を実施(1,786 基) ○ 公園遊具台帳の更新及び検討 	B

IV-1-①

みどりあふれる公園・緑地の計画づくりと維持管理

【公園・緑地の維持管理の推進】

令和7年度の主な取組予定

- 公園遊具定期点検(劣化点検)を実施
- 公園遊具台帳の更新

今後、事業を推進していく際の課題

- 公園遊具の更新(コスト、耐久年数)等の検討
- 既存の遊具が持つ個性や魅力を保ちながら維持・更新していくための検討

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

IV-1-②	地域に根ざした公園・緑地の整備	総合評価	B	
【公園・緑地の新設および拡張整備の推進】				
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局		
P.91	暮らしを支える身近な公園・緑地の充足率を高めるため、公園不足地域に公園・緑地の新設を進めます。また、既設公園の利便性や安全性向上のため、その必要性をふまえて公園の拡張整備を行います。	都市基盤整備部 公園課		
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 中央五丁目公園 ・設計 ○ かにくぼ公園 ・設計 ○ 古径公園 ・工事 ○ 日下山 ・工事 		B	<p>設計、整備が計画通り進捗したため。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>古径公園拡張工事</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>日下山公園整備工事</p> </div> </div>	
令和4年度の取組内容と評価		令和5年度の取組内容と評価		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 公園・緑地の拡張整備を推進した。 (設計)東雪谷四丁目児童公園、道塚南公園 (工事)平張第二児童公園 		B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 古径公園 ・設計 ○ 日下山児童公園 ・設計 ○ 若竹児童公園 ・設計・整備 ○ 東雪谷四丁目児童公園 ・整備 ○ 道塚南公園 ・整備 	B

IV-1-②

地域に根ざした公園・緑地の整備

【公園・緑地の新設および拡張整備の推進】

令和7年度の主な取組予定

- 中央五丁目公園
 - ・設計、工事
- かにくぼ公園
 - ・工事
- 三本松児童公園
 - ・工事(切土)

今後、事業を推進していく際の課題

- 地域住民との合意形成

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

IV-1-②	地域に根ざした公園・緑地の整備	総合評価	B
【魅力ある公園のリニューアル】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.91	公園・緑地の利活用の実態をふまえ、地域の利用者の意見を取り入れながら、子育て支援の拡充や健康増進を目的とした公園など、魅力を高める公園の改良工事を行います。	都市基盤整備部 公園課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ 魅力アップ (工事)六間堀緑地その2 ○ いきいき健康公園づくり (設計)東糞谷地区 (工事)大森東地区 ○ 子育てひろば公園づくり (設計・工事)サンサン児童公園 		B	<p>設計、整備が計画通り進捗したため。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1079 683 1648 1038">  <p style="text-align: center;">六間堀緑地整備</p> </div> <div data-bbox="1675 683 2150 1038">  <p style="text-align: center;">いきいき健康公園づくり (大森東地区)</p> </div> </div>
令和4年度の取組内容と評価		令和5年度の取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 改修整備(設計)六間堀緑地 (工事)本羽田第三公園 ○ いきいき健康公園づくり(設計)仲池上・久が原地区 6か所 (工事)鶉の木地区 9か所 ○ 子育てひろば公園づくり(工事)京浜蒲田公園 ○ 施設の安全対策を行った。(工事)蘇峰公園(土留壁補強) ○ 遊具改修 1か所 (工事)大田区公式キャラクター(はねぴょん)遊具新規設置 東調布公園 	B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 魅力アップ (工事)六間堀緑地その1 ○ いきいき健康公園づくり (設計)大森東地区 (工事)仲池上・久が原地区 ○ 子育てひろば公園づくり (設計・工事)萩中公園 	B

IV-1-②

地域に根ざした公園・緑地の整備

【魅力ある公園のリニューアル】

令和7年度の主な取組予定

- 魅力アップ
(設計、工事)東糞谷四丁目児童公園
(設計)京浜島ふ頭公園
(工事)森ヶ崎公園ナイター照明
- いきいき健康公園づくり
(設計)西六郷地区
(工事)東糞谷地区
- 子育てひろば公園づくり
(設計)徳持公園、しんせい児童公園、馬込西公園、西六郷二丁目児童公園
(工事)徳持公園、しんせい児童公園

今後、事業を推進していく際の課題

- 地域住民との合意形成

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

IV-1-④	拠点公園・緑地の整備	総合評価	B
【拠点となる公園・緑地の整備】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.92	「都市計画公園・緑地の整備方針」をふまえ田園調布せせらぎ公園などの拠点となる都市計画公園・緑地の整備を進めます。また、自然環境を保全した公園・緑地の整備を進めます。そして、大田区内に残る貴重なみどりを、スポーツ利用や自然とのふれあいを体験できる場として保全していくため、新たな公園・緑地として用地を確保し整備を行います。	都市基盤整備部 公園課	
令和6年度取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ 田園調布せせらぎ公園 ・工事<体育施設周辺> ○ 洗足池公園 ・工事<拡張部> ○ 大森ふるさとの浜辺公園 ・調査設計<栄橋撤去> ・工事<護岸補強等> 		B	<p>設計、整備工事が予定どおり完了したため。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>田園調布せせらぎ公園 (体育館周辺)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>大森ふるさとの浜辺公園 (護岸補強工事)</p> </div> </div>
令和4年度取組内容と評価		令和5年度取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 都市計画公園・緑地整備を推進した。 (設計)大森ふるさとの浜辺公園(大森東水辺スポーツ広場)(ナイター設備) (整備)田園調布せせらぎ公園 ○ 拠点公園の再整備を行った。 (整備)平和島公園 	B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 田園調布せせらぎ公園 ・整備工事<森の広場> ○ 洗足池公園 ・基本・実施設計<拡張部> ○ 大森ふるさとの浜辺公園 ・実施設計<運動場施設改修等> ・整備工事<多目的広場人工芝化> ・整備工事<ナイター照明設備> ○ 平和島公園・整備<バスケットコート> 	B

IV-1-④

拠点公園・緑地の整備

【拠点となる公園・緑地の整備】

令和7年度の主な取組予定

- 田園調布せせらぎ公園
 - ・(整備) <正面エントランス>

- 貴船堀公園
 - ・(整備) 1期工事

今後、事業を推進していく際の課題

- 近隣住民との合意形成

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

IV-1-⑤ 大規模公園・緑地の魅力アップ		総合評価	B
【大規模公園・施設の再整備】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.93	平和の森公園、平和島公園、萩中公園、洗足池公園などの大田区内の大規模な公園を、スポーツ利用や自然とのふれあい拠点など特色付けを行い、公民連携手法の導入も含めて検討しながら、区民が有効に利用できるよう再整備を行います。また、平和島公園、東調布公園、萩中公園の水泳場などの大規模施設を今後も快適かつ安全に利用してもらうため、費用対効果や運営、維持管理を総合的に判断し新たなニーズをふまえた計画的な施設再整備を進めます。	都市基盤整備部 公園課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
○平和島公園、平和の森公園を対象に公民連携手法による再整備可能性に関する調査を実施した。		B	予定通り取組みが進捗したため
			
		平和島公園	平和の森公園
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
○ (工事)平和島公園改良工事(キャンプ場改修) ○ 平和島水泳場基本計画策定業務について、公園整備と連携・協調した施設配置を検討した。	B	○ 平和島公園、平和の森公園を対象に公民連携手法を活用した再整備の可能性を探るための調査を実施した。	B

IV-1-⑤

大規模公園・緑地の魅力アップ

【大規模公園・施設の再整備】

令和7年度の主な取組予定

○平和島公園、平和の森公園を対象に公民連携手法による再整備可能性の調査を引続き実施する。

今後、事業を推進していく際の課題

○公民連携手法による再整備に協力可能性のある事業者の有無

≪評価の指標≫

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

2 暮らしの中のみどりの道づくり

IV-2-①	みどりの道路整備	総合評価	B
【都市計画道路の整備】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.94	主要幹線道路間の交通円滑化を図り、安全で快適な歩行空間を確保するため、街路樹整備を推進します。	都市基盤整備部 都市基盤管理課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
路線ごとの進捗に合わせて、用地取得、設計、工事に取り組む。 ○ 補助線街路第 27 号線 ……延長=628m ○ 補助線街路第 34 号線 ……延長=206m ○ 補助線街路第 38 号線 ……延長=641m ○ 補助線街路第 43 号線(Ⅰ期) ……延長=275m ○ 補助線街路第 43 号線(Ⅱ期) ……延長=234m ○ 補助線街路第 44 号線(Ⅳ期) ……延長=320m ○ 補助線街路第 44 号線(Ⅴ期) ……延長=317m ○ 大田区画街路第1号線 ……延長=710m ○ 大田区画街路第7号線 ……延長=60m		B	計画通りの進捗となっているため。
		 <p>大田区画街路第1号線 完成後の様子</p>	 <p>補助線街路第43号線(Ⅰ期) 工事着手前の様子</p>
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
○ 補助線街路第 27・38・43・44 号線、大田区画街路第1・7号線(用地取得、設計、工事)		B	路線ごとの進捗に合わせて、用地取得、設計、工事に取り組む。 ○ 補助線街路第 27 号線 ……延長=628m ○ 補助線街路第 38 号線 ……延長=641m ○ 補助線街路第 43 号線(Ⅰ期) ……延長=275m ○ 補助線街路第 43 号線(Ⅱ期) ……延長=234m ○ 補助線街路第 44 号線(Ⅳ期) ……延長=320m ○ 補助線街路第 44 号線(Ⅴ期) ……延長=317m ○ 大田区画街路第1号線 ……延長=710m ○ 大田区画街路第7号線 ……延長=60m
			B

IV-2-①

みどりの道路整備

【都市計画道路の整備】

令和7年度の主な取組予定

路線ごとの進捗に合わせて、用地取得、設計、工事に取り組む。

- 補助線街路第 27 号線……………延長=628m
- 補助線街路第 34 号線……………延長=206m
- 補助線街路第 38 号線……………延長=641m
- 補助線街路第 43 号線(Ⅰ期)……延長=275m
- 補助線街路第 43 号線(Ⅱ期)……延長=234m
- 補助線街路第 44 号線(Ⅴ期)……延長=317m
- 大田区画街路第7号線……………延長=60m


※補助線街路第 44 号線(Ⅳ期)と大田区画街路第1号線について、令和6年度で事業が完了した。

今後、事業を推進していく際の課題

- 都市計画道路事業に係る用地取得の推進
 - 埋設企業者との工程調整

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

IV-2-①	みどりの道路整備	総合評価	B
【街路樹の保全・推進】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.94	現状把握を行い、地域の特性をふまえた樹木の維持・更新を行います。	都市基盤整備部 都市基盤管理課	
令和6年度の取組内容		評価	評価の理由
継続的な樹木診断の実施による適切な維持管理		B	取組内容のとおり実施したため
		 <p>機械による樹木精密診断</p>	 <p>樹木診断状況</p>
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
○ 管理方針の策定に向けた樹木診断を実施した(3か年計画)。 区道における道路障害物除去路線等の樹木約 1,000 本を対象に樹木診断を行った。	B	○ 樹木診断結果による適切な維持管理	B

IV-2-①

みどりの道路整備

【街路樹の保全・推進】

令和7年度の主な取組予定

- 継続的な樹木診断の実施による適切な維持管理

今後、事業を推進していく際の課題

街路樹の老木化に伴う樹木診断等の維持管理費の増加

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

IV-2-②	みどりの散策路整備	総合評価	B
【桜のプロムナードの整備】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.95	水と緑のネットワークの充実を図るため、かつての内川の流れや洗足流れ、馬込桜並木に至る散策路の整備を推進します。	都市基盤整備部 都市基盤管理課	
令和6年度 of 取組内容		評価	評価の理由
○ (設計) 仲池上一丁目・二丁目、延長 900m		B	当初どおり、予定していた取組を実施することができたため。
			写真なし
令和4年度 of 取組内容と評価		令和5年度 of 取組内容と評価	
○ (工事) 中馬込二丁目、延長 180m	B	○ (設計) 山王三丁目、延長 120m ○ (設計) 仲池上一丁目・二丁目、延長 900m	B

IV-2-②

みどりの散策路整備

【桜のプロムナードの整備】

令和7年度の主な取組予定

- （工事）山王三丁目、延長 120m
- （工事）仲池上一丁目・二丁目、延長 280m

今後、事業を推進していく際の課題

整備後の維持管理及び活用

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

3 みどり豊かな公共施設づくり

IV-3-①	公共施設の緑化等推進	総合評価	B
【公共施設の緑化等推進】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.97	沿道緑化、建築物の緑化など各施設の特徴に合った緑化、公共建築物などの特性をふまえた内装などの木質化を行っています。	企画経営部 施設整備課	
令和6年度の実施内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ 田園調布せせらぎ公園体育施設 ○ 令和6年7月しゅん工 ○ 大田区田園調布1-53-12 ○ 敷地内 高木175本 中木183本 低木1,271本 計1,629本(一部既存樹木含む) ○ 体育施設の内装の木質化を行った 		B	公園内の施設のため、既存の緑化もあったが、施設内の木質化を含めておむね計画通りの進捗があった。
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>せせらぎ公園体育施設東側植栽</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>せせらぎ公園体育施設木質化</p> </div> </div>	
令和4年度の実施内容と評価		令和5年度の実施内容と評価	
○ 公共施設の緑化推進を図った(工事設計 3施設)。	B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 西蒲田三丁目複合施設 ○ ・令和6年3月しゅん工 ○ ・大田区西蒲田3-19-4 ○ ・屋上緑化(115㎡) ○ ・敷地内 高木7本、低木12本 計19本植樹 	B

IV-3-①**公共施設の緑化等推進****【公共施設の緑化等推進】**

令和7年度の主な取組予定

- 施設(学校を除く)の新築工事を3件が工事中。
- それぞれ、みどりの条例に基づく緑化計画書を作成。

今後、事業を推進していく際の課題

- 限られた敷地内で、より効率的な緑化の推進
- 壁面緑化等、外から見える効果的な緑化の推進
- 効率的かつ効果的な維持管理計画の推進
- それぞれの施設の特徴を生かし、限られた敷地内での設計、工事を更に工夫していく。

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

IV-3-②	学校施設の緑化等推進	総合評価	B
【小学校・中学校の緑化等推進】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.98	沿道緑化、校庭芝生化、建築物の緑化など学校施設の緑化、公共建築物などの特性をふまえた内装などの木質化を行っています。地球にやさしいまちづくりとともに、子どもたちの環境教育の充実を図るために、大田区では、現在8校の校庭(一部芝生化を含む)が芝生化されています。子どもたちがのびのびと遊べることに加え、草刈りや雑草除去などの維持管理を通じて、学校と地域の交流が深まっています。	企画経営部 施設整備課 教育総務部 教育総務課	
令和6年度取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ 入新井第一小学校(1期工事)スマイル大森併設 ○ 令和6年10月しゅん工(写真は1期工事しゅん工時のものです) ○ 大田区大森北四丁目6-7 ○ 屋上緑化(芝生1,134㎡) ○ 敷地内植樹予定 高木59本 中木340本 低木2,370本 計2,769本 ○ 2期工事工期 令和8年6月しゅん工予定 ○ 緑化整備活動 校庭芝生化の維持管理 合計8校 (うち区民との協働によるもの 合計4校) 		B	おおむね当初の計画通りの進捗があった。
		 入新井第一小学校東側植栽	 入新井第一小学校屋上緑化
令和4年度取組内容と評価		令和5年度取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 緑化整備活動 合計43校 ○ 校庭芝生化の維持管理 合計8校 (うち区民との協働によるもの 合計4校) 	B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 東調布第三小学校(1期工事) <ul style="list-style-type: none"> ・令和6年3月しゅん工 ・最終工期 令和10年11月しゅん工予定 ・屋上緑化(311㎡) ・敷地内植樹予定 高木38本 中木111本 低木193本 計342本 ○ 赤松小学校(1期工事) <ul style="list-style-type: none"> ・令和5年12月しゅん工 ・最終工期 令和9年3月しゅん工予定 ・屋上緑化(499㎡) ・敷地内植樹予定 高木26本 中木105本 低木165本 計296本 ○ 緑化整備活動 合計45校 ○ 校庭芝生化の維持管理 合計8校(うち区民との協働によるもの 合計4校) 	B

IV-3-②**学校施設の緑化等推進****【小学校・中学校の緑化等推進】**

令和7年度の主な取組予定

- 小学校7校、中学校2校の新築工事9件が、現在工事中
- それぞれみどりの条例に基づく緑化計画書を作成

今後、事業を推進していく際の課題

- 限られた敷地内で、より効率的な緑化の推進
- 壁面緑化等、外から見える効果的な緑化の推進
- 校庭の芝生などの効率的かつ効果的な維持管理計画の推進
- やさしい穏やかな教育環境形成のために、学校施設の緑化、内装の木質化を更に推進していく。

《評価の指標》

A … 計画以上の進捗があった B … 計画どおりの進捗があった C … 一部進捗した D … 進捗がなかった - … 評価外(年度ごとの評価不能(取組の中止等))

4 まちなみを彩るみどりづくり

IV-4-②	まちづくり事業との連携	総合評価	B
【防災まちづくり推進事業の推進】			
グリーンプラン 記載ページ	取組内容	所管部局	
P.99	羽田地区等の密集市街地において、災害に強いまちづくりの一環として公園・広場整備を行い、安全・安心のまちづくりを今後も進めていきます。また、不燃化建て替えを促進するための助成事業では、敷地面積に対する緑化率の規定に基づき、緑化の推進を図ります。	まちづくり推進部 防災まちづくり課	
令和6年度取組内容		評価	評価の理由
<ul style="list-style-type: none"> ○ 令和6年度 不燃化建替助成(緑化有) 1件(緑化面積:2.28 m²) ○ 累計件数 // 14 件 ○ 防災広場整備による緑化 37.57 m²(令和2・3年度整備含) ○ 累計緑化面積 約553.11 m² <p>(※羽田・大森中・補助29 号線沿道地区累計)</p> <p>昨年度に引き続き、羽田地区、補助 29 号線沿道地区内の、不燃化建て替え助成の対象となりうる物件を抽出(約 120 件)し、助成紹介チラシやパンフレットを直接ポスティングし、普及啓発を行った。</p>		B	緑地の確保が進捗した。
令和4年度取組内容と評価		令和5年度取組内容と評価	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 大森中・糞谷・蒲田地区及び羽田地区防災街区整備地区計画で指定した地区防災道路から一定距離の不燃化促進区域において、敷地面積 100 m²以上に対する緑化基準を含む助成要件を満たす耐火建築物又は準耐火建築物を建てる建築主に対し、建築費の一部を助成した。 ○ 緑化を含む助成件数 12 件(羽田・大森中地区) ○ 不燃化助成事業による緑化面積 約 503.26 m²(羽田・大森中・補助 29 号線沿道地区累計) 	B	<ul style="list-style-type: none"> ○ 令和5年度 不燃化建替助成(緑化有) 1件(緑化面積:10 m²) ○ 累計件数 // 13 件 ○ 防災広場整備による緑化 37.57 m²(令和2・3年度整備含) ○ 累計緑化面積 約 550.83 m² ○ (※羽田・大森中・補助 29 号線沿道地区累計) 	B

IV-4-②

まちづくり事業との連携

【防災まちづくり推進事業の推進】

令和7年度の主な取組予定

○ 羽田地区等の密集市街地において、災害に強いまちづくりの一環として公園・広場等整備を行い、安全・安心のまちづくりを今後も進めていきます。また、不燃化建て替えを促進するための助成事業では、敷地面積に対する緑化率の規定に基づき、緑化の推進を図ります。

今後、事業を推進していく際の課題

○ 私有地の建て替えに伴う助成事業及び、防災まちづくりへの協力に伴う私有地土地取得であるため、緑化整備計画量の予想が困難